

## 平成23年度 再評価対象事業一覧表

平成23年5月25日作成

事業計画										再評価の視点												
事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)	再評価の理由	事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づけ、関連事業の状況	社会経済情勢の変化	地元等の意向	費用対効果分析		コスト縮減及び代替案立案の可能性の有無	前回審議年度	対応方針(原案)	
					着工	完了			前年度迄事業費	進捗率	用地進捗率	H23年度事業費	H24年度以降事業費				B / C					
					上段：当初 下段：変更				(億円)	(%)	(%)	(億円)	(億円)				当初	現行				
川棚川河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H=55.4m 堤頂長L=234.0m	S48	H28	285.0	社会経済情勢の急激な変化	139.10	48.8	87	3.0	142.9	・川棚川水系河川整備基本方針 ・川棚川水系河川整備計画	・平成22年9月28日に国土交通大臣からの要請に基づき、ダム事業の検証を実施している。	・ダム事業への理解を得て、地権者の約8割の買収が完了している一方、ダム計画に反対している方も残っている。	1.43	1.27	・資産調査の時点修正 ・過去の便益(不特定)の現在価値化の方法	代替案と比較し現行計画案が優位	H20	継続
					S48	H28	285.0										当初	現行				
長崎水害緊急ダム事業	浦上ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム ダム高H=21.8m(0.8m嵩上) 堤頂長L=95.0m  貯水池掘削 V=451千m3	S58	H28	620.0	社会経済情勢の急激な変化	534.6	79.8	89	4.3	130.3	・浦上川水系河川整備基本方針 ・浦上川水系河川整備計画	・平成22年9月28日に国土交通大臣からの要請に基づき、ダム事業の検証を実施している。	・地元からは、浦上川の治水対策の早期完成が望まれている。	1.83	1.72	・資産調査の時点修正 ・過去の便益(不特定)の現在価値化の方法	代替案と比較し現行計画案が優位	H20	継続
					S58	H28	670.0										当初	現行				