

平成23年度 再評価対象事業一覧表

平成23年5月25日作成

	事業計画							再評価の理由	再評価の視点														
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期			事業費 (億円)	事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づけ、関連事業の状況	社会経済情勢の変化	地元等の意向	費用対効果分析			コスト縮減及び代替案立案の可能性の有無	前回審議年度	対応方針(原案)
						着工	完了			前年度迄 事業費 (億円)	進捗率 (%)	用地 進捗率 (%)	H23年度 事業費 (億円)	H24年度 以降事業費 (億円)				B / C		分析基礎の 要因の変化			
						上段：当初	下段：変更											当初	現行				
川棚川河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	重力式コンクリートダム ダム高H = 55.4m 堤頂長L = 234.0m	S48	H28	285.0	139.10	48.8	87	3.0	142.9	川棚川水系河川整備基本方針 川棚川水系河川整備計画	平成22年9月28日に国土交通大臣からの要請に基づき、ダム事業の検証を実施している。	ダム事業への理解を得て、地権者の約8割の買収が完了している一方、ダム計画に反対している方も残っている。	1.43	1.27	資産調査の時点修正 過去の便益(不特定)の現在価値化の方法	代替案と比較し現行計画案が優位	H20	継続		
					S48	H28																285.0	