

平成24年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画										事業進捗率(%)	再評価の理由	前回審議年度	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)								
						着工	完了									
漁港-1	水産生産基盤整備事業	八幡浦地区 (八幡浦漁港) (八幡浦漁場)	市	吉崎市	(八幡浦地区) 外防波堤 300m 突堤 80m -3m岸壁(浮棧橋) 1基 用地舗装 400㎡ 臨港道路 280m (柏崎地区) 突堤 45m -3m岸壁(改良) 48.6m -3m航路 12,000㎡ (石垣地区) -3m岸壁(改良) 50m 突堤 40m (漁場) 並型魚礁 4,424空㎡ 着底基質 2.5ha	H14	H23	39.0	86	事業採択後 10年経過	-	継続	継続	継続		
						H14	H26	45.9								
漁港-2	水産生産基盤整備事業	上対馬東地区 (五根緒漁港) (唐舟志漁港) (舟志漁場) (五根緒漁場)	市	対馬市	<唐舟志漁港> 防波堤(B)L=30m →廃止 防波堤(A)(改良)L=20m 東防波堤(改良)L=50m 護岸(A)(改良)L=42m 護岸(B)(改良)L=84m 等 <五根緒漁港> 沖防波堤L=150m 防波堤(A)L=30m 南防波堤L=80m →廃止 -3.5m航路A=1,400㎡→廃止 道路L=180m 等 <舟志漁場>:完了 着定基質A=3,750㎡ <五根緒漁場> 着定基質A=5,750㎡	H14	H23	32.0	84	事業採択後 10年経過	-	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続		
						H14	H26	17.8								

平成24年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画										事業進捗率 (%)	再評価の理由	前回審議年度	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)								
						着工	完了									
漁港-3	水産生産基盤整備事業	豊玉東地区 (千尋藻漁港) (塩浜漁港) (千尋藻漁場)	市	対馬市	<千尋藻漁港> 防波堤A(改良)L=290m 防波堤F(改良)L=6m →廃止 -1m物揚場L=90m 船揚場L=20m 道路AL=240m 等 <塩浜漁港> 防波堤AL=50m 防波堤CL=120m →廃止 護岸(改良)L=15m 浮棧橋1基 -1m物揚場L=20m 道路AL=510m 蓄養水域A=6,000㎡ →廃止 等 <千尋藻漁場> 並型魚礁V=1,509空㎡	H14	H23	21.6	39	事業採択後 10年経過	-	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続		
					<千尋藻漁港> 防波堤A(改良)L=290m -1m物揚場L=90m 船揚場L=20m 道路AL=240m 用地C(舗装)A=2,700㎡ ←追加 用地D(舗装)A=2,300㎡ ←追加 等 <塩浜漁港> 防波堤AL=50m 護岸(改良)L=15m 浮棧橋1基 -1m物揚場L=20m 道路AL=510m 等 <千尋藻漁場> 並型魚礁V=1,509空㎡	H14	H28	20.0								
漁港-4	水産生産基盤整備事業	美津島西地区 (西海漁港) (尾崎漁港) (尾崎(地)漁場)	市	対馬市	<西海漁港> -2m物揚場L=70m 道路L=180m 用地(A)A=500㎡ 用地(B)A=1,600㎡ 用地(C)A=1,000㎡	H14	H23	18.3	62	事業採択後 10年経過	-	継続	継続	継続		
					<尾崎漁港> 沖防波堤L=350m -3m岸壁(改良)L=110m 用地A(舗装)A=2,000㎡ 用地B(舗装)A=2,000㎡ 用地C(舗装)A=300㎡ <尾崎漁場> 着定基質0.5ha	H14	H28	17.7								

平成24年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画										事業進捗率(%)	再評価の理由	前回審議年度	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)								
						着工	完了									
					上段：当初 下段：変更											
漁港-5	水産生産基盤整備事業	美津島南地区 (高浜漁港) (根緒漁港) (高浜(地)漁場) (高浜(並)漁場)	市	対馬市	<高浜漁港> 外防波堤L=150m 南防波堤L=40m →廃止 南防波堤(改良)L=100m 護岸(改良)L=15m →廃止 浮棧橋1基 道路L=420m 用地1式 <根緒漁港> 南防波堤L=50m →廃止 北防波堤L=16m →廃止 南防波堤(改良)L=150m -3m岸壁L=60m →廃止 用地A=300㎡ →廃止 <高浜(並)漁場> 並型魚礁V=1,260空㎡ <高浜(地)漁場> 着定基質1ha	H14	H23	36.2	82	事業採択後 10年経過	-	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続		
					<高浜漁港> 外防波堤L=150m 南防波堤(改良)L=100m 浮棧橋1基 道路L=420m 用地1式 <根緒漁港> 南防波堤(改良)L=150m <高浜(並)漁場> 並型魚礁V=1,260空㎡ <高浜(地)漁場> 着定基質1ha	H14	H27	19.1								
漁港-6	水産生産基盤整備事業	阿連地区 (阿連漁港)	市	対馬市	<阿連漁港> A防波堤L=150m→廃止 B防波堤L=200m 内防波堤L=30m→廃止 導流堤L=50m 浮棧橋1基 -3m岸壁L=50m→廃止 道路L=35m→廃止 用地(水域)A=5,000㎡→廃止 用地A=920㎡→廃止	H14	H23	47.9	68	事業採択後 10年経過	-	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続		
					<阿連漁港> B防波堤L=200m C防波堤L=40m←追加 南防波堤(改良)L=70m←追加 導流堤L=50m 浮棧橋1基	H14	H28	29.0								

平成24年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画										事業進捗率(%)	再評価の理由	前回審議年度	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)								
						着工	完了									
					上段：当初 下段：変更											
漁港-7	地域自主戦略交付金事業 (地域水産物供給基盤整備事業)	黒島地区 (黒島漁港) (黒島漁場)	市	佐世保市	<黒島漁港> 北防波堤 L=20m 第2沖防波堤 L=80m 外防波堤(改良) L=150m ←追加 西防波堤(改良) L=140m ←追加 N護岸(改良) L=115m N護岸(改良) L=165m ←追加 -2m物揚場 L=95m 浮棧橋=1基 -3m岸壁A(改良) L=178m -3m岸壁B(改良) L=43.5m -2.5m物揚場(改良) L=38m 用地=5,300m <sup>2</sup> 用地A(改良)=1,400m <sup>2</sup> 用地B(改良)=174m <sup>2</sup> 道路 L=370m <黒島漁場> 魚礁=1,429空m <sup>3</sup>	H14	H22	9.1	62	事業採択後 10年経過	H18	継続	継続	継続		
						H14	H26	14.7								
漁港-8	地域自主戦略交付金事業 (漁業集落環境整備事業)	瀬戸・芦辺地区	市	吉岐市	1号集落道 220m 2号集落道 120m 3号集落道 250m 5号集落道 170m 排水管路施設 23,000m 排水処理施設 1式 1号排水路 235m 照明施設 1式 終末処理場 8,000m <sup>2</sup> 1号集落道 237m 2号集落道 215m 3号集落道 314m 5号集落道 255m 排水管路施設 20,965m 排水処理施設 1式 1号排水路 213m 照明施設 1式 終末処理場 8,300m <sup>2</sup>	H14	H23	43.1	76	事業採択後 10年経過	H18	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続		
						H14	H27	31.8								
水対-1	流域下水道事業	大村湾南部	県	諫早市 大村市	計画区域 1,644ha 計画人口 43,000人 計画汚水量(日最大) 32,300m <sup>3</sup> /日 幹線管渠 5,300m	H5	H22	230.0	93	再評価後 10年経過	H14	継続	継続	継続		
						H5	H42	203.5								
水対-2	公共下水道事業	諫早市流域関連 公共下水道	市	諫早市	計画区域 1,527ha 計画人口 41,200人 計画汚水(日最大) 31,000m <sup>3</sup> /日	H6	H22	294.0	54	再評価後 10年経過	H14	継続	継続	継続		
						H6	H42	300.1								
水対-3	公共下水道事業	大村市流域関連 公共下水道	市	大村市	計画区域 1,17ha 計画人口 1,800人 計画汚水量(日最大) 1,300m <sup>3</sup> /日	H8	H22	34.0	61	再評価後 10年経過	H14	継続	継続	継続		
						H8	H42	27.6								

平成24年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画										事業進捗率(%)	再評価の理由	前回審議年度	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費(億円)								
						着工	完了									
					上段：当初 下段：変更											
都計-1	街路事業	蔽原豆酸美津島線	県	対馬市	延長 L=560m 幅員 W=6(16)m	H10	H24	28.0	97	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						H10	H26	29.0								
都計-2	街路事業	西高田線	町	長与町	延長 L=1,270m 幅員 W=6(17)m	H15	H21	41.3	14	事業採択後10年経過	-	継続	継続	継続		
						H15	H31	46.0								
道建-1	道路改築事業	一般県道諫早外環状線道路改良工事 諫早インター工区	県	諫早市	延長 L=4,300m 幅員 W=7.0(12.0)m	H20	H26	169.0	24	事業採択後5年経過	-	継続	継続	継続		
						H20	H27	169.0								
道建-2	道路改築事業	主要地方道蔽原豆酸美津島線道路改良工事(雞知工区)	県	対馬市	延長=1,020m 幅員=6.0(12.0)m	H15	H21	21.0	94	事業採択後10年経過	-	継続	継続	継続		
						H15	H26	25.0								
道建-3	道路改築事業	一般県道志方江迎線(東岩崎工区)	県	佐世保市	道路事業 L=1,370m W=6.0(8.0)m	H15	H17	5.0	66	事業採択後10年経過	-	継続	継続	継続		
						H15	H26	6.8								
道維-1	道路改築事業	市道佐保田線	市	対馬市	L=2.12km W=5.5(8.75)m 改良 L=2,073m 橋梁 L=47m 舗装 L=2,120m	H10	H24	22.3	91	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						H10	H29	20.9								
道維-2	道路改築事業	市道 本山21号線	市	五島市	延長 L=3.7km 幅員 W=6.0(9.75)m	H15	H21	13.7	90	事業採択後10年経過	-	継続	継続	継続		
						H15	H25	14.0								
港湾-1	肥前大島港改修事業	寺島地区 国内物流ターミナル整備	県	西海市 大島町	防波堤 100m 護岸(防波) 75m 泊地(-7.5m) 18,680m <sup>2</sup> 岸壁(-7.5m) 130m 道路(B) 6m×1,430m ふ頭用地 6,300m <sup>2</sup>	H10	H22	38.6	91	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						H10	H25	38.4								
河川-1	総合流域防災事業	宮村川	県	佐世保市	改修延長 L=2,500m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替及び堰改築	S40	H25	23.0	83	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						S40	H29	27.0								
河川-2	都市基幹河川改修事業	よし川	市	大村市	改修延長 L=1,895m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替及び堰改築	H10	H35	38.0	35	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						H10	H35	38.0								
砂防-1	地すべり対策事業	鷲尾岳地区	県	佐世保市 江迎町 志戸氏	集水井工 N=32基 深礎工 N=36本 アンカー工 N=224本 排水トンネル N=5本 頭部法面工 A=4,900m <sup>2</sup>	S32	H30	100.4	95	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						S32	H29	100.4								
住宅-1	住宅市街地総合整備事業	稲佐・朝日地区	市	長崎市	道路・公園の整備 共同住宅の建設 老朽住宅の除却等	H10	H23	47.0	36	再評価後5年経過	H19	継続	継続	継続		
						H10	H28	45.8								

平成24年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画					事後評価 理由		
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工 期				事業費 (億円)
				着工	完了			
道路 -1	主要地方道厳原豆酸美津島線道路改良事業 ／久田南工区	対馬市	L=2.42km W=5.5(7.0)m	H6	H19	34億円	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり

### 平成24年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						事後評価理由	
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
港湾 -1	小茂田港改修事業 ／小茂田地区小型船だまり整備	対馬市	<b>【補助事業】</b> 防波堤(沖) 150m 防波堤(東) 263m 防波堤(北) 175m 護岸(防波) 26m 航路(-3.0m) 3,520㎡ 泊地(-3.0m) 25,500㎡ 泊地(-1.0m) 1,120㎡ 物揚場(-3.0m) 110m 物揚場(-3.0m)(A) 70m 船揚場 20m 浮棧橋 1式 道路 6×320m <b>【起債事業】</b> ふ頭用地 29,000㎡	S55	H19	53	再評価実施  全体事業費 10億円以上  事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり
港湾 -2	小茂田港海岸環境整備事業 ／小茂田地区海岸環境整備	対馬市	離岸堤 150m 突堤 110m 護岸(改良) 315m 人工海浜(養浜) 50,000m <sup>3</sup> 遊歩道 4,000m <sup>2</sup> 植栽 4,000㎡	H5	H19	22.3	再評価実施  全体事業費 10億円以上  事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり

平成24年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画					事後評価 理由		
	事業名／施設名	事業箇所	事業概要	工 期				事業費 (億円)
				着工	完了			
河川 -1	志佐川河川総合開発事業 ／笛吹ダム	松浦市	重力式コンクリートダム H=59.8m V=231,500m <sup>3</sup>	H4	H19	208.50	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり