

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
農林部												
農村整備課												
農整 - 1	水田農業経営確立排水対策特別事業	黒崎	県	諫早市	受益面積 104ha 排水路 2,800m 制水門 5箇所	H10 H10	H16 H17	12.0 10.7	事業採択後 5年経過	53	継続	
農整 - 2	畑地帯総合整備事業(一般型)	只狩	県	富江町	受益面積 474ha 排水路 13,970m 農道 5,485m	H5 H5	H15 H16	24.0 27.3	再評価後 5年経過	85	継続	H10
農整 - 3	一般農道整備事業(半島基幹)	白似田	県	西彼町	受益面積 91ha 道路工 2,010m	H10 H10	H16 H19	6.0 5.8	事業採択後 5年経過	29	継続	
農整 - 4	一般農道整備事業(広域連携)	板樋	県	吉井町	受益面積 111ha 道路工 917m	H10 H10	H17 H17	7.0 6.9	事業採択後 5年経過	38	継続	
農整 - 5	中山間地域総合整備事業(広域連携型)	下県	県	厳原町他 2町	受益面積 104ha 道路工 7,917m 区画整理 36ha	H10 H10	H16 H16	35.0 21.6	事業採択後 5年経過	81	継続	
農整 - 6	基盤整備促進事業(担い手育成型)	多比良	町	国見町	区画整理 25ha	H9 H9	H12 H16	4.5 7.8	計画変更後 5年を経過	92	継続	
林務課												
林務 - 1	森林整備事業	森林基幹道飼所舟志線	県	上県町 上対馬町	延長 14,600m 幅員 5.0m 利用区域森林面積1,192ha	S62 S62	H18 H18	47.4 54.4	再評価後 5年経過	76.3	継続	H10
林務 - 2	水無川地区火山地域防災機能強化総合治山事業	林地荒廃防止施設	県	島原市 深江町	治山ダム工・導流堤工 流路工・実播工 森林整備	H4	H.17	130.0	再評価後 5年経過	70.0	継続	H10
林務 - 3	平山地区地すべり防止事業	地すべり防止施設	県	吉井町	排土工・杭打工 地下水排除工 浸透防止工	S38 S38	H.15 H.19	68.6 54.7	再評価後 5年経過	93.8	継続	H10
林務 - 4	赤木地区地すべり防止事業	地すべり防止施設	県	松浦市	アンカー工・杭打工 地下水排除工	H10 H10	H.14 H.17	4.5 6.5	事業採択後 5年経過	70.5	継続	

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
						上段：当初 下段：変更						
林務 - 5	森林整備事業	森林管理道 永尾小樽線	町	波佐見町 永尾郷	幅員 W=4.0m 延長 L=3,000m 利用区域森林面積 77ha	H10	H20	4.0	事業採択後 5年経過	42.2	継続	
林務 - 6	森林整備事業	森林管理道 福崎線	町	上五島町 統浜ノ浦	幅員 W=4.0m 延長 L=5,000m 利用区域森林面積 206ha	H4 H4	H14 H16	5.0 6.6	再評価後 5年経過	88.0	継続	H10
水産部												
水産基盤計画課												
水計-1	漁港環境整備事業	長崎漁港	県	長崎市	セクターゾーン A=33,850㎡ 三重1 A=11,700㎡ 三重2 A=28,000㎡ 沖平1 A=4,150㎡ 沖平2 A=6,900㎡ (沖平3 A=33,000㎡)	S63 S63	H17 H19	14.5 13.4	再評価後 5年経過	62	見直し	H10
水計-2	漁業集落環境整備事業	阿翁浦漁港	町	鷹島町	集落道607m 防災安全施設10箇所 用地整備14,600㎡ 緑地広場1式 水産飲雑用水1,300m 集落排水施設1式 雨水排水施設340m	H5 H5	H16 H16	25.8 24.4	再評価後 5年経過	65	継続	H10
水計-3	漁業集落環境整備事業	神の浦漁港	町	宇久町	集落道3,380m 雨水排水路710m 用地整備1式 防災安全施設 1式 (集落排水施設1式)	H10 H10	H17 H19	12.5 6.4	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。(集落排水の廃止)	66	見直し	H12
水計-4	漁業集落環境整備事業	阿連漁港	町	厳原町	集落道290m 水産飲雑用水施設1式 処理場1式 雨水排水路1,040m 排水管路3,420m 緑地広場2,630㎡ 防火水槽3箇所	H11 H11	H15 H16	9.6 10.9	事業採択後 5年経過	69	継続	
水計-5	農林漁業用揮発油税財源身替漁港関連道整備事業	早福漁港	市	平戸市	道路L=2500m	H11	H20	20.0	事業採択後 5年経過	51	継続	

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
土木部												
都市計画課												
都市 - 1	都市公園事業	西海橋公園	県	佐世保市 西彼町	面積55.1ha、ソフトボール場、リゲレンダ、芝生広場等	S48	H12	34.0	再評価後 5年経過	50	継続	H10
					面積46.0ha、歩道橋、展望台、再会の広場等	S48	H27	73.9				
都市 - 2	都市公園事業	百花台公園	県	有明町・ 国見町	面積34.9ha、ソフトボール場、多目的広場、芝生広場等	S55	H11	37.2	再評価後 5年経過	61	継続	H10
					面積48.4ha、多目的芝生広場、冒険の森、自然観察の森等	S55	H28	71.3				
都市 - 3	街路事業	小ヶ倉蛸茶屋線	県	長崎市	延長2,676m、幅員13～18m 「出雲工区」延長1,640m S63～H12事業完了 事業費57億円	S63	H11	57.0	再評価後 5年経過	88	継続	H10
					「田上工区」延長1,033m H6～H17 事業費 92億円	S63	H17	149.0				
都市 - 4	街路事業	相浦棚方線	県	佐世保市	延長3,630m、幅員22m 「大瀧工区」L=900m S48～H2完成供用 「光工区」L=1,080m S63～H15完成予定 「相浦工区」L=700m H3～H15完成予定 「棚方工区」L=950m H7～H18完成予定	S48	H15	120.0	再評価後 5年経過	87	継続	H10
						S48	H18	165.0				
都市 - 5	街路事業	破籠井鷲崎線	県	諫早市	延長1,290m、幅員25m 「鷲崎工区」L=310m H1～H18完成予定 「仲沖工区」L=980m H3～H18完成予定	H元	H16	67.0	再評価後 5年経過	69	継続	H10
						H元	H18	81.2				
都市 - 6	街路事業	大手折橋線	県	島原市	延長755m、幅員16m 「浦の川工区」L=415m H4～H16完成予定 「上新丁工区」L=200m H10～H14完成供用 「上の町工区」L=140m H12～H16完成予定	H4	H10	16.0	事業採択後 10年経過	83	継続	
						H4	H16	37.1				
都市 - 7	街路事業	神浦山手線	県	宇久町	延長970m、幅員13m	H6	H12	13.6	事業採択後 10年経過	50	継続	
						H6	H19	18.5				
都市 - 8	都市公園事業	金比羅公園	市	長崎市	面積135.0ha 八ヶ揚げ広場、 多目的広場、保存緑地等	S47	H12	20.7	再評価後 5年経過	47	継続	H10
						S47	H19	20.7				
都市 - 9	土地区画整理事業	辻の尾	市	松浦市	A = 17.9ha 建物移転 83戸	H元	H12	58.0	再評価後 5年経過	79	継続	H10
						H元	H18	59.2				

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更					上段：当初 下段：変更							
都市 - 10	土地区画整理事業	高田南	町	長与町	A = 49.8ha 建物移転 257戸	S58	H20	234.0	再評価後 5年経過	54	継続	H10
						S58	H20	239.5				
都市 - 11	街路事業	小ヶ倉堂茶屋線	市	長崎市	延長2,960m、幅員13m 市内中心部の渋滞緩和と斜面市街地における生活道路、緊急避難通路として位置づけられ、国道34号と国道324号、さらに戸町バイパスから国道499号へと結ぶ補助幹線道路である。	S63	H4	23.7	事業採択後 10年経過	80	継続	
						S63	H19	163.7				
都市 - 12	街路事業	出島・南山手地区	市	長崎市	延長1,040m、幅員11～15m 長崎市の観光地を代表する出島・南山手地区の居住地文化軸として歴史的地区環境整備街路事業で整備しており、中心商業地と歴史的地区を結ぶ観光ルートとして必要な補助幹線道路である。	S58	H15	22.0	再評価後 5年経過	33	継続	H10
						S58	H19	72.0				
都市 - 13	街路事業	久原樋ノ尾線	市	大村市	延長1,300m、幅員16m 一般国道34号のバイパスとして、交通の円滑化を図り、健全な市街地の形成を誘導する。	H5	H15	66.1	事業採択後 10年経過	79	継続	
						H5	H18	71.4				
都市 - 14	公共下水道事業	郷ノ浦町公共下水道事業	町	郷ノ浦町	計画区域 251.0ha 計画人口 7,300人 計画汚水量(日最大) 3,630㎥ / 日	H6	H24	80.6	事業採択後 10年経過	35	継続	
都市 - 15	都市下水路事業	中里都市下水路	市	佐世保市	流域面積 77ha 延長 1,300m 幅員2.0～5.6m	H6	H11	5	事業採択後 10年経過	92.6	継続	
						H6	H16	7.45				
道路建設課												
道建 - 1	道路改築事業	一般国道382号 どう坂バイパス	県	上県町	延長 = 4,700m幅員 = 5.5(7.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H6	H15	60	事業採択後 10年経過	49	継続	
						H6	H18	60				
道建 - 2	道路改築事業	主要地方道 厳原豆酛美津島線 久田南工区	県	厳原町	延長=2,420m、幅員=5.5(7.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H6	H15	30	事業採択後 10年経過	54	継続	
						H6	H18	30				

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
港湾課												
港湾 - 1	長崎港改修事業	女神地区 臨港道路整備	県	長崎市	神ノ島・皇后地区の物流機能の支援拡充を図るため、臨港道路 延長1,600mを整備する。 また、18年度には、女神大橋の供用にあわせて、神の島地区迄の暫定供用を予定している。	H6	H19	43	事業採択後 10年経過	41	継続	
港湾 - 2	久山港改修事業	久山地区 国内物流ターミナル整備	県	諫早市	県央地区における国内物流ターミナル施設として、岸壁 (-5.5m) 延長200m及びその関連施設を整備し、建設資材・金属機械製品等の取り扱いを図る。	H6	H19	39	事業採択後 10年経過	50	継続	
港湾 - 3	小茂田港改修事業	小茂田地区 小型船だまり整備	県	厳原町	漁船の係留場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化のため、防波堤 延長588m、物揚場(-3.0m) 延長180m、浮桟橋1基及びその関連施設を整備する。 H15年度からは、防波堤(沖)、道路以外の施設について供用を開始している。	S55	H14	37.6	再評価後 5年経過	73	見直し	H10
港湾 - 4	相の浦港改修事業	相の浦地区 小型船だまり整備	県	奈留町	漁船の係留場所の確保及び陸揚・準備作業の効率化を確保するため、防波堤 延長230m、物揚場(-3.0m) 延長100m、船揚場 延長30m及びその関連施設を整備する。	H6	H16	16	事業採択後 10年経過	71	継続	
						H6	H18	16				
住宅課												
住宅 - 1	住吉地区 都市再生推進事業	地域生活基盤施設	市	長崎市	地区面積A=5.5ha ・道路L=415m(施工済) ・公園A=431㎡(施工済) ・広場A=1500㎡(未施工)	H6	H17	9.516	事業採択後 10年経過	10	継続	
河川課												
河川 - 1	広域基幹 河川改修事業	中島川	県	長崎市	改修延長 L = 1,750m 河道拡幅に伴う、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、左岸バイパス等	S63	H18	65.0	再評価後 5年経過	51.9	継続	H10
						S63	H19	78.0				
河川 - 2	広域基幹 河川改修事業	鹿尾川	県	長崎市	改修延長 下流工区 L = 1,400m 上流工区 L = 2,470m 河道拡幅に伴う、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S49	H19	52.0	再評価後 5年経過	73.3	継続	H10
						S49	H24	52.0				
河川 - 3	広域基幹 河川改修事業	川棚川	県	川棚町 波佐見町	改修延長 本川:L = 15,990m 5支川(計):L = 8,300m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	S33	H16	132.0	再評価後 5年経過	96.4	継続	H10
						S33	H17	136.0				

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更					上段：当初 下段：変更							
河川 - 4	広域基幹河川改修事業	佐々川	県	佐々町 吉井町	改修延長 L = 6,230m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、 橋梁架替、堰改築等	S36	H15	69.1	再評価後 5年経過	89.1	継続	H10
						S36	H20	69.1				
河川 - 5	統合河川整備事業	三重川	県	長崎市	改修延長 L = 760m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S57	H15	12.2	再評価後 5年経過	71.3	継続	H10
						S57	H21	12.2				
河川 - 6	統合河川整備事業	時津川	県	時津町	改修延長 L = 940m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S63	H16	29.3	再評価後 5年経過	65.4	継続	H10
						S63	H21	37.0				
河川 - 7	統合河川整備事業	高田川	県	長与町	改修延長 L = 1,460m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	H6	H25	35.0	事業採択後 10年経過	33.4	継続	
河川 - 8	統合河川整備事業	大明寺川	県	西彼町	改修延長 L = 1,800m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 築堤、護岸整備、橋梁架替等	S54	H18	23.6	再評価後 5年経過	72.5	継続	H10
						S54	H20	23.6				
河川 - 9	統合河川整備事業	今村川	県	諫早市 大村市	改修延長 今村川 L = 2,780m 真崎川 L = 2,040m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、 橋梁架替、堰改築等	H1	H16	46.7	再評価後 5年経過	86.9	継続	H10
						H1	H16	49.2				
河川 - 10	統合河川整備事業	仁反田川	県	森山町	改修延長 L = 900m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、 橋梁架替、水門(樋門)改築等	S58	H17	16.0	再評価後 5年経過	46.7	継続	H10
						S58	H22	30.0				
河川 - 11	統合河川整備事業	須川川	県	西有家町	改修延長 L = 1,300m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S53	H19	18.5	再評価後 5年経過	50.5	継続	H10
						S53	H21	22.0				
河川 - 12	統合河川整備事業	佐世保川	県	佐世保市	改修延長 L = 3,130m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S44	H15	33.0	再評価後 5年経過	81.7	継続	H10
						S44	H18	33.0				
河川 - 13	統合河川整備事業	日宇川	県	佐世保市	改修延長 L = 2,002m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S42	H18	25.0	再評価後 5年経過	55.6	継続	H10
						S42	H23	25.0				

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更					上段：当初 下段：変更							
河川 - 14	統合河川整備事業	佐護川	県	上県町	改修延長 L = 3,480m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替、堰改築等	S59	H15	28.4	再評価後 5年経過	70.8	継続	H10
					S59	H25	38.0					
河川 - 15	川棚川河川総合開発事業	石木ダム	県	川棚町	複合ダム (重力式コンクリートロックフィル) H=58.5m V=299,000m3	S48	H20	160	再評価後 5年経過	26	継続	H10
					S48	H20	297					
河川 - 16	長崎水害緊急ダム事業		県	長崎市 大瀬戸町	新設5ダム 既設改良2ダム	S58	H22	775	再評価後 5年経過	57.8	継続	H10
	河-16-1	本河内ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム 高部ダムH=28.2mV=44,000m3 低部ダムH=27.0mV=18,800m3	S58	H21	149.7	再評価後 5年経過	38.1	継続	
	河-16-2	西山ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム H=40.0m V=85,000m3	S58	H11	93.3	H11完了	100.0	H11完了	
	河-16-3	浦上ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム H=21.0m V=6,500m3	S58	H22	36.5	再評価後 5年経過	6.3	継続	
	河-16-4	中尾ダム	県	長崎市	重力式コンクリートダム H=40.0m V=84,700m3	S58	H12	272.9	H12完了	100.0	H12完了	
	河-16-5	雪浦第2ダム	県	大瀬戸町	重力式コンクリートダム 雪浦第2ダム H=72.0mV=233,000m3 雪浦ダム H=44.0mV=75,400m3	S58	H22	222.6	再評価後 5年経過	10.2	継続	
河川 - 17	村松川河川総合開発事業	村松ダム	県	琴海町	重力式コンクリートダム H=45.1m V=67,000m3	H5	H23	85	再評価後 5年経過	7.0	継続	H10
					H5	H23	71					
河川 - 18	都市基盤河川改修事業	江川川	市	長崎市	改修延長 L = 2,530m 河道拡幅に伴う、河床掘削、 護岸整備、橋梁架替等	S56	H18	28.0	再評価後 5年経過	70.3	継続	H10
					S56	H25	31.6					
砂防課												
砂防-1	地すべり対策事業	白井岳	県	松浦市	集水井 8基 集水ボーリング 113本 横ボーリング 86本 杭打工 216本	S57	H20	9.0	再評価後 5年経過	68	継続	H10

平成15年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画								再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
砂防-2	地すべり対策事業	腰差	県	松浦市	集水井 6基 集水ボーリング 84本 杭打工 521本	H1	H30	20.3	再評価後 5年経過	38	継続	H10
					集水井 15基 集水ボーリング 225本 横ボーリング 13本 杭打工 447本	H1	H30	26.6				
砂防-3	地すべり対策事業	里	県	松浦市	集水井 8基 集水ボーリング 159本 横ボーリング 95本 杭打工 376本 隧道工 1坑	S56	H17	7.0	再評価後 5年経過	65	継続	H10
					集水井 9基 集水ボーリング 165本 横ボーリング 104本 杭打工 110本 隧道工 1坑	S56	H22	10.7				
砂防-4	地すべり対策事業	高野	県	松浦市	集水井 6基 集水ボーリング 101本 横ボーリング 80本 杭打工 386本	S63	H20	13.5	再評価後 5年経過	51	継続	H10
砂防-5	地すべり対策事業	大屋	県	鹿町町	集水井 5基 集水ボーリング 39本 横ボーリング 115本 杭打工 218本 アンカー工 320本	S49	H19	11.4	再評価後 5年経過	81	継続	H10
					集水井 6基 集水ボーリング 95本 横ボーリング 116本 杭打工 196本 アンカー工 450本	S49	H19	14.5				
砂防-6	地すべり対策事業	園田	県	長崎市	集水井 3基 横ボーリング 110本 杭打工 202本	S60	H15	8.0	再評価後 5年経過	93	継続	H10
					集水井 3基 横ボーリング 79本 杭打工 186本	S60	H16	10.1				
砂防-7	地すべり対策事業	野崎	県	佐世保市	集水井 1基 集水ボーリング 20本 横ボーリング 67本 杭打工 440本	S60	H13	6.4	再評価後 5年経過	89	継続	H10
					集水井 3基 集水ボーリング 40本 横ボーリング 122本 杭打工 490本	S60	H16	7.9				
砂防-8	地すべり対策事業	大崎	県	長崎市	集水井 1基 集水ボーリング 50本 横ボーリング 147本 アンカー工 198本	S60	H14	6.2	再評価後 5年経過	92	継続	H10
					集水井 1基 集水ボーリング 50本 横ボーリング 132本 アンカー工 198本	S60	H16	6.1				
砂防-9	地すべり対策事業	飛島	県	松浦市	集水井 1基 集水ボーリング 55本 横ボーリング 89本 杭打工 138本	S61	H17	9.0	再評価後 5年経過	73	継続	H10
					集水井 4基 集水ボーリング 55本 横ボーリング 97本 杭打工 209本	S61	H21	11.5				
砂防-10	地すべり対策事業	松島外平	県	大瀬戸町	集水井 8基 集水ボーリング 198本 横ボーリング 37本 杭打工 115本	S61	H17	7.3	再評価後 5年経過	73	継続	H10
					集水井 12基 集水ボーリング 242本 横ボーリング 37本 杭打工 115本	S61	H17	9.4				