

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
土木部												
都市計画課												
都市-1	街路事業	浦上川線	県	長崎市	延長700m 幅員40m 設計速度60km/時 地下立体交差1箇所	H2	H18	200.0	再評価後5年経過	56	継続	H11
					延長860m 幅員40m 設計速度60km/時 高架橋1箇所 地下立体交差1箇所 橋梁1箇所	(H8)	(H18)	(240.8)				
					延長770m 幅員40m 設計速度60km/時 橋梁1箇所	(H11)	(H18)	(150.0)				
					延長2,330m 幅員40m 設計速度60km/時 高架橋1箇所 地下立体交差2箇所 橋梁2箇所	H2	H21	710.0				
都市-2	街路事業	波佐見縦貫線	県	波佐見町	延長1,350m、幅員16m 設計速度40km/時 橋梁2箇所	H7	H17	27.0	事業採択後10年経過	86	継続	-
都市-3	土地区画整理事業	諫早南部第1地区	市	諫早市	A = 7.5ha 建物移転 230戸	H12	H20	89.0	再評価後5年経過	26	継続	H11
H12	H20	88.9										
都市-4	公共下水道事業	千々石町公共下水道事業	町	千々石町	計画区域 164ha 計画人口 9,200人 計画汚水量(日最大) 3,100m ³ /日	H7	H19	79.4	事業採択後10年経過	70	継続	-
都市-5	公共下水道事業	琴海町公共下水道事業	町	琴海町	計画区域 190ha 計画人口 8,000人 計画汚水量(日最大) 3,900m ³ /日	H10	H24	58.6	社会情勢の変化	63	継続	-
					計画区域 226ha 計画人口 9,500人 計画汚水量(日最大) 4,570m ³ /日	H10	H24	66.0				
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般国道382号 大久保バイパス	県	対馬市	延長=3.1km幅員=6.0(8.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H17	42.0	事業採択後10年経過	88	見直し (規模縮小 事業継続)	-
					延長=1.9km幅員=6.0(8.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H18	38.0				
道建-2	特殊改良一種事業	一般国道382号 畠ヶ浦拡幅	県	対馬市	延長=2.5km 幅員=6.0(10.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を図る。	H7	H19	25.0	事業採択後10年経過	43	継続	-

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
港湾課												
港湾 - 1	厳原港改修事業	厳原地区 臨港道路整備	県	対馬市	道路(A) 延長240m、幅員6m 道路(B) 延長800m、幅員6m 道路(C) 延長230m、幅員6m	H7	H16	34.0	事業採択後 10年経過	17	継続	-
						H7	H20	30.0				
港湾 - 2	江迎港改修事業	口ノ里地区 小型船だまり整備	県	鹿町町	防波堤 延長305m 物揚場(-2.0m) 延長110m 船揚場 延長20m 道路 延長247m ふ頭用地等 面積9,700m ²	H1	H16	15.2	再評価後 5年経過	81	継続	H11
						H1	H18	16.3				
港湾 - 3	瀬戸港改修事業	福島地区 小型船だまり整備	県	大瀬戸町	防波堤 延長100m 物揚場(-2.0m) 延長321m ふ頭用地等 面積1,160m ²	H7	H16	14.9	事業採択後 10年経過	60	継続	-
						H7	H19	14.9				
港湾 - 4	堂崎港廃棄物処理 施設整備事業	堂崎地区 廃棄物埋立護岸整備	県	有家町	埋立護岸 延長1,657m	H7	H18	41	事業採択後 10年経過	93	継続	-
港湾 - 5	時津港海岸局部改良事業	西時津地区 離岸堤整備	県	時津町	離岸堤 延長100m	H12	H16	1.5	社会情勢の 変化	48	継続	-
						H12	H18	2.5				
港湾 - 6	佐世保港改修事業	小型船だまり整備	市	西海町	防波堤(1) 延長175m 防波堤(2) 延長75m 護岸(防波) 延長20m 物揚場(-2.5m) 延長80m 船揚場 延長10m 道路 延長70m ふ頭用地 面積1,700m ²	H7	H18	8.5	事業採択後 10年経過	80	継続	-
河川課												
河川 - 1	統合河川整備事業	中山西川	県	諫早市	L=1,600m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、 護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H2	H16	33.6	再評価後 5年経過	62	継続	H11
						H2	H22	38.0				
河川 - 2	準用河川改修	母ヶ浦川	市	佐世保市	L = 950m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、 護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H7	H18	9.5	事業採択後 10年経過	67	継続	-

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
砂防課												
砂防-1	地すべり対策事業	イトヤマミナミ 猪渡谷南	県	平戸市	集水井工 2基 集水ボーリング工 27本 排水ボーリング工 2本 横ボーリング工 172本 杭工 329本 アンカー工 40本	H7	H21	6.0	事業採択後 10年経過	42	継続	-
砂防-2	地すべり対策事業	オクワラ 奥浦	県	大瀬戸町	集水井工 9基 排水ボーリング工 9本 集水ボーリング工 179本 横ボーリング工 27本 杭工 324本	H7	H26	11.3	事業採択後 10年経過	59	継続	-
砂防-3	地すべり対策事業	ヨリフネ 寄船	県	西海町	集水井工 3基 排水ボーリング工 3本 集水ボーリング工 49本 杭工 111本	H7	H18	5.6	事業採択後 10年経過	88	継続	-
					集水井工 2基 排水ボーリング工 2本 集水ボーリング工 30本 横ボーリング工 31本 杭工 106本	H7	H17	4.6				
住宅課												
住宅-1	住宅市街地 基盤整備事業	三原町浜平町線	市	長崎市	道路改築 L=3,220m W=10m	H2	H19	53.2	社会情勢の 変化	59	中止	H11
住宅-2	住宅市街地 基盤整備事業	山祇黒髪町線	市	佐世保市	L = 2,400m W = 8 (10) m	H7	H17	39.0	事業採択後 10年経過	80	継続	-
						H7	H17	41.5				
住宅-3	住宅市街地 基盤整備事業	真崎久山線	市	諫早市	L=880m W=16m	H7	H16	30.0	事業採択後 10年経過	67	継続	-
						H7	H21	30.0				
住宅-4	住宅市街地 総合整備事業	十善寺地区	市	長崎市	A = 22.7ha コミュニティ住宅 生活道路 公園整備等	H7	H19	38.2	事業採択後 10年経過	52	継続	-

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
農林部												
農村整備課												
農整-1	水田農業経営確立排水対策特別事業	梅崎	県	諫早市	受益面積 120ha 排水路 2,900m 制水門 6箇所 暗渠工 8箇所	H11 H11	H17 H17	13.0 11.9	事業採択後5年を経過	62	継続	-
農整-2	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	大苑	県	有家町	受益面積 53ha 農道 1,463m 畑かん 37ha 排水路 1,012m 区画整理 53ha	H11 H11	H15 H19	18.5 16.0	事業採択後5年を経過	39	継続	-
農整-3	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	清谷	県	南有馬町	受益面積 26ha 農道 1,350m 畑かん 17ha 排水路 450m 区画整理 26ha	H11 H11	H16 H17	14.0 12.3	事業採択後5年を経過	57	継続	-
農整-4	農免農道整備事業	針尾2期地区	県	佐世保市	受益面積242ha 受益戸数194戸 道路工1,000m 幅員7.00m(5.50)	H11 H11	H16 H17	5.5 5.5	事業採択後5年を経過	66	継続	-
農整-5	地すべり対策事業	野母崎木場	県	野母崎町	水路工 L=940m 集水井工 N=7箇所 水抜ホ-リングN=226本 杭打工 N=532本	S59 S59	H20 H18	8.5 8.0	再評価後5年経過	89	継続	H11
農整-6	地すべり対策事業	矢竹	県	南有馬町	受益面積 343ha 排水路4,342m 水抜ホ-リング86孔 杭打工345本	H11 H11	H17 H20	17.0 14.7	事業採択後5年を経過	17	継続	-
農整-7	基盤整備促進事業	城下	町	北有馬町	受益面積 39ha 道路工 650m 区画整理 7.3ha	H11 H11	H15 H17	4.1 3.3	事業採択後5年を経過	58	継続	-
農整-8	基盤整備促進事業	上浦口	町	北有馬町	受益面積 37ha 道路工 880m	H11 H11	H15 H17	3.3 3.0	事業採択後5年を経過	66	継続	-
農整-9	基盤整備促進事業	松尾	市	大村市	受益面積 25ha 道路工 2,755m	H11 H11	H15 H17	4.7 3.4	事業採択後5年を経過	74	継続	-
農整-10	基盤整備促進事業	岩下	市	佐世保市	受益面積 48ha 受益戸数 51戸 道路工 2,386m 幅員 5.00m	H11 H11	H17 H18	5.5 5.0	事業採択後5年を経過	70	継続	-

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議 年度	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
林務課												
林務 -1	森林整備事業	森林基幹道 西彼杵半島線	県	長崎市 琴海町 外海町 西海町 大瀬戸町	延長 40,200m 40,000m 全幅員 7.0m 5.0~7.0m 利用区域森林面積 4,439ha	H7	H26	288.0	再評価後 5年経過	60	見直し (規模縮 小事業継 続)	H11
						H7	H26	216.0				
林務 -2	予防治山事業	林地荒廃防止施設	県	加津佐町	土留工・アンカー工・暗渠工・補強土壁工	H11	H15	3.0	事業採択後 5年経過	79	継続	-
						H11	H17	3.3				
林務 -3	森林整備事業	森林管理道 権現線	市	長崎市	延長 L=3,500m 全幅員 W=4.0m 利用区域森林面積 106ha	H11	H20	5.3	事業採択後 5年経過	43	継続	-
林務 -4	森林整備事業	森林管理道 古田線	町	有川町 (新上五 島町)	延長 L=3,000m 全幅員 W=4.0m 利用区域森林面積 154ha	H11	H18	5.7	事業採択後 5年経過	65	継続	-
水産部												
水産基盤計画課												
水計 -1	特定漁港漁場整備 事業	芦辺地区 (芦辺漁港)	県	吉岐市	< 瀬戸地区 > 防波堤(A)(改良) 110m -5m岸壁(補修) 104m -3m岸壁 70m 浮棧橋() 1基 外防波堤(改良) 160m 廃止 内防波堤(J) 50m 廃止 < 芦辺地区 > 内防波堤(K) 50m 護岸() (改良) 150m -2m物揚場(改良) 80m 浮棧橋() 1基 外防波堤(改良) 50m 廃止 護岸(改良) 40m 廃止 内防波堤(M) 30m 廃止 -4.5m航路 3,300m2 廃止 -2m物揚場 50m 廃止 < 馬ノ瀬地区 > 防波堤(東) 35m 防波堤(内) 50m -2m泊地 1,800m2 -3m泊地 400m2 -3m岸壁 50m 道路 100m 用地 1,800m2	H14	H23	24.5	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。	39	見直し (規模縮小 事業継続)	-
						H14	H23	12.5				

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議 年度	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
水計 -2	特定漁港漁場整備 事業	奈良尾地区 (奈良尾漁港)	県	奈良尾町 (新上五 島町)	< 奈良尾地区 > 南防波堤 30m 北防波堤(改良)1箇所 内防波堤(A)15m 内防波堤(B)15m	H14	H23	59.0	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。	18	見直し (規模変更 事業継続)	-
					< 小奈良尾地区 > 防波堤 75m 沖防波堤(改良) 300m 浮棧橋(B)1基 追加 浮棧橋(C)1基 - 5m岸壁(改良) 50m 道路(A)改良 800m 道路(C)補修 180m 用地舗装 1950m2							
					< 福見地区 > 防波堤 40m 廃止 護岸 50m 廃止 内防波堤 30m 100m - 2m物揚場 30m 廃止 船揚場 10m 廃止 - 2m泊地 3000m2 道路 45m 廃止 用地 1500m2 廃止	H14	H23	58.2				
水計 -3	広域漁港整備事業	生月地区 (生月漁港)	県	生月町	島防波堤(A)30m 内防波堤(A)70m 内防波堤(C)80m 護岸(改良)26m 浮体式係船岸60m 追加 突堤(改良)90m 追加 道路(A)63m 護岸(D)23m 用地舗装(A)800m2 用地(A)1,650m2 用地(E)300m2	H14	H23	18.0	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。	46	見直し (規模変更 事業継続)	-
					島防波堤(B)(改良)23m 廃止 内防波堤(B)65m 廃止 浮体式係船岸(B)1基 廃止 蓄養浮棧橋4基 廃止 突堤(改良)92m 廃止 用地舗装(B)1,225m2 廃止	H14	H19					

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議 年度	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
水計 -4	広域漁港整備事業	野母地区 (野母漁港)	県	野母崎町	突堤(A) 55m 突堤(B) 60m -2.0m物揚場 70m 道路(A) 570m 補助突堤 30m 廃止 道路(C) 130m 廃止 道路(D) 170m 廃止 増殖施設 0.219ha	H14	H18	8.6	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。(補助突 堤、道路(C)、 道路(D)の廃 止)	71	見直し (規模縮小 事業継続)	-
					H14	H17	4.5					
水計 -5	広域漁港整備事業	神の浦地区 (神の浦漁港)	県	宇久町	防波堤(A) 20m 防波堤(改良) 70m 内防波堤(A) 20m -2.5m航路 1,200m ² 突堤(浮体) 20m 追加 船揚場(改良) 15m 防波堤(B) 110m 廃止 防波堤(C) 120m 廃止 内防波堤(B) 15m 廃止 -3m岸壁(A) 54m 廃止 -3m岸壁(B) 50m 廃止 -3m岸壁(改良) 66m 廃止 突堤(綱取A) 15m 廃止 突堤(綱取B) 50m 廃止 船揚場 10m 廃止 用地(A) 2,400m ² 廃止 用地(B) 760m ² 廃止 用地(C) 1,800m ² 廃止 用地(D) 740m ² 廃止 増殖施設 0.72ha	H13	H22	18.3	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。(新設岸壁 等建設の廃 止)	49	見直し (規模変更 事業継続)	-
					H13	H20	6.2					
水計 -6	漁港漁場機能高度 化事業	蕨地区 (蕨漁港)	市	福江市 (五島市)	小島防波堤 30m 小島防波堤(改良) 39m 38m 護岸(改良) 16m 17m -2.5m物揚場 30m 廃止 -2.5m泊地 600m ² 廃止 用地 500m ² 廃止	H14	H16	2.8	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し。	53	中止	
					H14	H16	2.4					

平成16年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	前回審議年度	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						事業費 (億円)
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更		上段：当初 下段：変更					
水計-7	地域水産物供給基盤整備事業	飯盛地区 (飯盛漁港)	市	平戸市	崎瀬東防波堤(改良) 100m 用地舗装(飯盛地区) 3,000m ² -3.0m岸壁(改良)照明灯 3基 東防波堤(改良) 50m 廃止 飯盛山西防波堤(改良) 120m 廃止 北防波堤(改良) 50m 廃止 浮棧橋(改良) 1基 廃止 -3.0m航路 3,000m ² 廃止 用地舗装(崎瀬地区) 3,000m ² 廃止	H13	H22	8.5	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	84	中止	-
					H13	H16	3.1					
水計-8	漁業集落環境整備事業	大島地区 (大島(大島)漁港)	町	大島町	汚水管路7,897m 中継ポンプ場 5箇所 終末処理施設 1式 配水池 1式 配水管 6,863m 処理場用地 A = 1,500m ²	H12	H17	12.6	事業採択後5年経過	42	継続	-
水計-9	地域水産物供給基盤整備事業	京泊地区 (京泊漁港)	町	南串山町	防波堤(A)(改良) 215m 沖防波堤 50m -3.5m航路 587m ² -3m岸壁(A) 12m 東防波堤(改良) 50m 廃止 -3m泊地(B) 3,300m ² 廃止 -3m岸壁(D) 100m 廃止 道路(A) 110m 廃止 道路(B) 508m 廃止 用地(B) 870m ² 廃止 用地(D) 800m ² 廃止 用地(E) 2,200m ² 廃止	H13	H22	16.0	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し。	79	中止	-
								H13				
水計-10	漁業集落環境整備事業	神部地区 (神部漁港)	町	若松町 (新上五島町)	集落道1,463m 雨水排水路871m 防災安全施設 2基 緑地広場 4,290m ²	H6	H17	9.7	再評価後5年経過	92	継続	H11
水計-11	漁業集落環境整備事業	奈摩地区 (奈摩漁港)	町	上五島町 (新上五島町)	< 冷水地区 > 漁業集落排水施設 1式 追加 < 奈摩・網上地区 > 漁業集落道 L=800m 1,130m 水産飲雑用水施設 1式 漁業集落排水施設 1式 追加 < 青砂地区 > 緑地広場施設 1式 漁業集落道 L=1,555m 追加 漁業集落排水施設 1式 追加	H13	H16	8.5	漁業集落道・漁業集落排水施設増による計画変更	17	見直し (規模拡大事業継続)	-
								H13			H24	