

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方 針(原 案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
<b>水産部</b>												
<b>水産基盤計画課</b>												
水計 - 1	地域水産物供給基 盤整備事業	加津佐地区 (加津佐漁港)	県	加津佐町	<加津佐漁港> 防波堤(A)50m 廃止 防波堤(B)80m 廃止 防波堤(改良)(A)190m 防波堤(撤去)62m 廃止 防波堤(改良)(B)100m 護岸(改良)110m -1.0m揚場(改良)(A)100m 廃止 -1.0m揚場(改良)(B)100m 廃止 浮棧橋1基 道路(A) 180m 廃止 道路140m 廃止 用地(舗装)(A) 1,700m <sup>2</sup> 用地(舗装)(B) 4,000m <sup>2</sup>	H13	H22	事業採択後 5年経過	42.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計 - 2	地域水産物供給基 盤整備事業	榑島地区 (榑島漁港) (榑島漁場)	県	長崎市	<榑島漁港> 東防波堤50m 護岸(B)(改良)44m 突堤(D)20m -3m浮体式岸壁(A)(改良)40m 廃止 -3m浮体式岸壁(B)(改良)40m -3m浮体式岸壁(C)(改良)40m -3m浮体式岸壁(D)(改良)25m <榑島漁場> 魚礁施設1,650空m <sup>3</sup> 1,974空m <sup>3</sup>	H13	H17	事業採択後 5年経過	51.3	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計 - 3	地域水産物供給基 盤整備事業	式見地区 (式見漁港)	県	長崎市	<式見漁港> 沖防波堤137m 沖防波堤(B)55m 西防波堤(改良)60m 防波堤(改良)80m 突堤20m	H13	H22	事業採択後 5年経過	53.0	継続	継続	継続
水計 - 4	地域水産物供給基 盤整備事業	大根坂地区 (大根坂漁港) (大根坂漁場)	県 ・ 村	大島村	<大根坂漁港> 沖防波堤100m 西防波堤40m -3m岸壁(改良)30m <大根坂漁場> 魚礁施設40.68ha	H13	H20	事業採択後 5年経過	60.0	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計-5	地域水産物供給基盤整備事業	丸尾地区(丸尾漁港)	県	新上五島町	<丸尾漁港> 護岸(消波)89m 北防波堤(改良)166m 浮桟橋1基 -2m物揚場(係船補助)50m 廃止 用地(舗装)4,840㎡ 6,340㎡	H13 H13	H19 H19	事業採択後5年経過	73.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計-6	地域水産物供給基盤整備事業	岩瀬浦地区(岩瀬浦漁港)	県	新上五島町	<岩瀬浦漁港> 東防波堤25m 廃止 内防波堤(A)35m 南防波堤30m 廃止 南防波堤(改良)40m 追加 北防波堤(改良)35m 護岸(改良)46m A護岸(改良)40m 追加 -3m岸壁30m -3m泊地140㎡(280m3) 道路(A)150m 用地5,400㎡	H13 H13	H20 H20	事業採択後5年経過	65.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計-7	広域漁港整備事業	田助地区(田助漁港)	県	平戸市	<田助漁港> 東防波堤20m 東防波堤(改良)55m 内防波堤(C)90m 防波堤(A)(改良)100m 防波堤(B)(補修)40m 防波堤(C)(改良)80m 護岸50m 護岸(改良)47m 防波堤(補修)38m -3m航路2,200㎡ 浮桟橋1基 -3m岸壁(B)60m 船揚場20m 船揚場30m 道路(A)145m 道路(B)160m 道路(C)15m 用地(B)1,000㎡ 用地(C)120㎡ 用地舗装2,100㎡	H13	H19	事業採択後5年経過	46.0	継続	継続	継続
水計-8	海岸高潮対策事業	鴨居瀬漁港	県	対馬市	<鴨居瀬漁港> 護岸(C)630m 護岸220m	H8	H18	事業採択後10年経過	78.3	継続	継続	継続
水計-9	地域水産物供給基盤整備事業	浅子地区(浅子漁港)	市	佐世保市	<浅子漁港> 南防波堤45m B防波堤20m 浮桟橋1基 道路270m 用地3,870㎡ 用地(改良)1,640㎡ 用地(斜路)25m S護岸25m	H13	H21	事業採択後5年経過	46.6	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計 - 10	地域水産物供給基盤整備事業	神崎地区 (神崎漁港)	町	小佐々町	< 神崎漁港 > 防波堤改良10m 防波堤80m -3m泊地8,700㎡ 航路8,500㎡ -3m岸壁480m -3m岸壁(A)60m -3m岸壁(B)60m 護岸100m 用地(A)10,800㎡ 用地(B)3,500㎡ 用地舗装1,010㎡ 道路550m	H13	H22	事業採択後 5年経過	41.2	継続	継続	継続
水計 - 11	地域水産物供給基盤整備事業	釜田地区 (釜田漁港) (横島漁場)	町	田平町	< 釜田漁港 > 防波堤(B)41m 防波堤(B)改良91m 沖防波堤100m 護岸(B)26m -2.0m泊地(A)12,000㎡ -2.5m泊地(A)8,000㎡ -3.0m岸壁(B)50m -2.0m物揚場(B)90m 浮桟橋1基 船揚場(改良)20m 道路(A)350m 道路(B)480m 道路(改良)270m 用地(改良)2,100㎡ 用地(B)7,500㎡ < 横島漁場 > 魚礁施設13.56ha	H13	H22	事業採択後 5年経過	18.0	継続	継続	継続
水計 - 12	地域水産物供給基盤整備事業	早福地区 (早福漁港)	市	平戸市	< 早福漁港 > 北防波堤(改良)30m 西防波堤B50m 西防波堤(改良)50m 東防波堤(改良)40m 東防波堤(撤去)3m -3.0m岸壁70m 浮桟橋1基 用地護岸40m 浮体式係船岸A18m 浮体式係船岸B30m 用地(水面)1,600㎡ 用地(斜路)20m 用地(法面)700㎡ -2.0m泊地500㎡ 道路140m	H13	H21	事業採択後 5年経過	45.2	継続	継続	継続
水計 - 13	地域水産物供給基盤整備事業	堤地区 (堤漁港)	市	平戸市	< 堤漁港 > 沖防波堤A40m 沖防波堤B110m 護岸(改良)140m -3.0m航路(防波堤撤去)20m 廃止 -3.0m泊地A=1,200㎡ 廃止 -3.0m岸壁110m A物揚場(改良)105m 道路15m 橋梁(補修)5m 用地舗装A=1,679㎡ 廃止 用地550㎡	H13	H19	事業採択後 5年経過	44.6	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計 - 14	地域水産物供給基盤整備事業	獅子地区 (獅子漁港) (獅子漁場)	市	平戸市	< 獅子漁港 > 西防波堤(改良)270m 西防波堤(新設)70m 浮桟橋1基 < 獅子漁場 > 完了 魚礁施設14ha 魚礁施設14ha	H13	H22	事業採択後 5年経過	46.1	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
					上段：当初 下段：変更							
水計 - 15	地域水産物供給基 盤整備事業	深江地区 (深江漁港) (深江漁場)	町	深江町	< 深江漁港 > 護岸(A)130m 護岸(B)50m 護岸(C)30m 沖防波堤50m 沖防波堤(改良)96m 内防波堤20m -2M泊地1式 -2.5M泊地8,100m <sup>2</sup> -2M物揚場55m -2.5M物揚場145m 船揚場30m -2M物揚場(改良)390m 道路(A)360m 道路(B)280m 道路(C)80m 用地(A)8,500m <sup>2</sup> 用地(B)2,600m <sup>2</sup> < 深江漁場 > 完了 外堤(護岸)738m 整地1式 樋門1式 給水ポンプ1式 機械器具1式 電気設備1式 測量試験1式	H13	H22	事業採択後 5年経過	56.7	継続	継続	継続
水計 - 16	地域水産物供給基 盤整備事業	布津地区 (貝崎漁港) (貝崎漁場)	町 ・ 漁協	布津町	< 貝崎漁港 > H16完了 南防波堤(改良)等 < 貝津漁場 > 魚礁施設7,200空m <sup>3</sup>	H13	H20	事業採択後 5年経過	85.0	継続	継続	継続
水計 - 17	地域水産物供給基 盤整備事業	南有馬地区 (南有馬漁港) (南有馬漁場)	町	南有馬町	< 南有馬漁港 > 東防波堤L = 100m 廃止 防波堤(改良)L = 180m 護岸L = 160m -2m泊地A = 13,000m <sup>2</sup> -2m物揚場L = 107m 浮棧橋1基 船揚場L = 30m 道路(A)L = 56m 道路(B)L = 508m 道路(C)L = 150m 廃止 橋梁L = 60m 廃止 用地(A)A = 12,000m < 南有馬漁場 > 魚礁施設3,600空m <sup>3</sup>	H13	H21	事業採択後 5年経過	85.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計 - 18	地域水産物供給基 盤整備事業	長崎三重地区	市	長崎市	< 三重漁場 > 並型魚礁設置事業 FP3.25型 123基(4,219空m <sup>3</sup> ) 増殖場設置事業 保護礁1箇所(9.61ha) 育成礁3箇所 2箇所(28.83ha 18.0ha) 滞留礁2箇所 1箇所(21.8ha 7.3ha)	H13	H19	事業採択後 5年経過	13.9	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H13	H21					

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計-19	漁業集落環境整備事業	音琴地区(音琴漁港)	町	東彼杵町	<音琴漁港> 1号集落道97m 2号集落道490m 植栽1式 休憩所1棟 便所1棟 水飲場1式 運動施設4,000㎡ 緑地用地4,000㎡ 処理施設用地2,000㎡ 排水本管1,344m その他1式	H7	H18	再評価後5年経過	82.2	継続	継続	継続
水計-20	地域水産物供給基盤整備事業	榑地区(榑漁港)(榑漁場)	市	対馬市	<榑漁港> 防波堤(B)40m 護岸(A)110m 護岸(B)90m -2.0m物揚場(A)25m 船揚場20m 道路(B)350m 道路(C)400m 用地(B)300㎡ 用地(C)6300㎡ <榑漁場>完了 魚礁施設 2154空m <sup>3</sup>	H13	H18	事業採択後5年経過	70.0	継続	継続	継続
水計-21	地域水産物供給基盤整備事業	美津島東地区(赤島漁港)(鴨居瀬漁場)	市	対馬市	<赤島漁港> 沖防波堤L=40m -3m航路A=8000㎡ -3m岸壁L=65m -3m養殖岸壁L=55m 道路L=150m 用地A=300㎡ <鴨居瀬漁場>完了 着定基質A=1.0ha	H13 ..... H13	H17 ..... H18	事業採択後5年経過	57.5	見直し継続	見直し継続	見直し継続
水計-22	地域水産物供給基盤整備事業	巖原東地区(内院漁港)(安神漁港)(久和漁港)(安神漁場)	市	対馬市	<内院漁港> 沖防波堤9m A防波堤170m 西防波堤60m 東防波堤10m -3m泊地400㎡ -3m岸壁100m -2m物揚場(改良)7.2m 道路170m 用地4,420㎡ 3,200㎡ -2m泊地(補修)2,500㎡ <安神漁港> 東防波堤30m 導流堤(改良)100m 護岸(改良)40m -2m物揚場(改良)50m <久和漁港> 沖防波堤30m 東防波堤60m <安神漁場>完了 魚礁施設1,900空m <sup>3</sup>	H13 ..... ..... H13	H22 ..... ..... H22	事業採択後5年経過	28.8	見直し継続	見直し継続	見直し継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方 針(原 案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計 - 23	地域水産物供給基 盤整備事業	巖原西地区 (瀬漁港)	市	対馬市	<瀬漁港> 沖防波堤20m 沖防波堤(改良)90m A防波堤45m 護岸100m B導流堤10m 内防波堤(改良)45m B防波堤(改良)30m - 3m泊地2,700㎡ - 3m岸壁50m 道路360m 用地700㎡	H13	H22	事業採択後 5年経過	23.1	継続	継続	継続
水計 - 24	地域水産物供給基 盤整備事業	豊玉西地区 (唐崎漁港) (小網漁港) (豊玉西漁場)	市	対馬市	<唐崎漁港> 防波堤A300m 防波堤B(改良)50m 防波堤C100m 防波堤D(改良)100m 突堤45m 護岸A25m 護岸B(改良)100m 護岸C(改良)140m 護岸D(改良)50m - 2.5m泊地A700㎡ - 2.5m泊地B1,800㎡ - 3m岸壁(改良)35m - 2m物揚場50m - 2.5m物揚場A40m - 2.5m物揚場B50m 道路A100m 道路B40m 用地A1,000㎡ 用地B1,600㎡ 用地C2,500㎡ 用地D(舗装)5,600㎡ 護岸F60m 蓄養水域10,000㎡ 漁場道路(磯)380m <小網漁港> 防波堤A(改良)50m 導流堤20m 護岸(改良)40m 浮棧橋1基 船揚場20m 用地A(舗装)1,600㎡ 用地B(舗装)600㎡ <豊玉西漁場> 魚礁設置35.64ha	H13	H22	事業採択後 5年経過	26.5	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率 (%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計 - 25	地域水産物供給基盤整備事業	上県西地区 (佐護湊漁港) (越高漁港) (女連漁港) (佐護湊漁場)	市	対馬市	< 佐護湊漁港 > 島防波堤30m 北防波堤(改良)110m 護岸(改良)30m 東防波堤30m -2.5m泊地2,800㎡ 浮体式係船岸1式 道路80m 用地舗装2500㎡ < 越高漁港 > 島防波堤53m 北防波堤(改良)80m 東防波堤(改良)39m 西防波堤(改良)65m 護岸(改良)17m -2.5m物揚場(改良)50m 船揚場(改良)24m < 女連漁港 > 北防波堤55m 護岸75m 北防波堤(A)(改良)36m 西防波堤(改良)52m 護岸(A)(改良)7m 護岸(B)(改良)25m 用地水面(-2.5m) -2.5m泊地1,500㎡ -2.5m畜用物揚場30m 船揚場12m 用地1,300㎡ 道路280m < 佐護湊漁場 > 魚礁施設74.4ha	H13	H22	事業採択後 5年経過	74.4	継続	継続	継続
水計 - 26	地域水産物供給基盤整備事業	諸津地区 (諸津漁港) (諸津漁場)	市	壱岐市	< 諸津漁港 > (前諸津地区) 西防波堤(改良)170m 東防波堤(改良)55m 護岸(改良)55m 用地舗装3,900m2 3,100m2 (竹ノ浦地区) 防波堤250m 105m 用地舗装4,856m2 < 諸津漁場 > 魚礁施設1,200空m3	H13	H22	事業採択後 5年経過	30.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
水計 - 27	地域水産物供給基盤整備事業	石田地区 (久喜漁港) (久喜漁場) (七湊漁場)	市	壱岐市	< 久喜漁港 > H護岸(改良)30m 中防波堤(A)(改良)125m 南防波堤(改良)90m 北防波堤30m -6.0m泊地(A)26,000m2 -6.0m泊地(B)8,700m2 < 久喜漁場 > 魚礁施設1,200空m3 < 七湊漁場 > 魚礁施設1,200空m3	H13	H22	事業採択後 5年経過	26.1	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計 - 28	地域水産物供給基盤整備事業	勝本西地区 (勝本(並)漁場)	市	壱岐市	<勝本西漁場> 魚礁設置5,145空m3 <勝本西漁場(天ヶ原地先)> 着底基質工 500kg自然石 2,581m3 石止め工 三基ブロックB-75 38個 <勝本西漁場(手長島地先)> 着底基質工 500kg自然石 23,122m3 石止め工 三基ブロックB-60 138個	H13	H22	事業採択後 5年経過	32.3	継続	継続	継続
水計 - 29	地域水産物供給基盤整備事業	宇久島地区 (野方漁港) (小浜漁港)	町	宇久町	<野方漁港> 北防波堤70m 廃止 東防波堤(改良)20m 南防波堤(改良)20m 35m B防波堤(改良)65m 廃止 A護岸(改良)60m 浮棧橋60m - 3m岸壁30m 廃止 - 3m岸壁(改良)100m 廃止 - 2m物揚場(改良)90m 廃止 用地(法面)2,700㎡ 2,256㎡ 用地600㎡ 廃止 用地(改良)1,500㎡ 廃止 <小浜漁港> (蒲浦地区) 東防波堤70m 廃止 西防波堤10m 廃止 東防波堤(改良)29m 廃止 西防波堤(改良)75m 護岸A(改良)27m 護岸B(改良)60m 廃止 浮棧橋30m 道路護岸96m 用地(改良)750㎡ 廃止 用地100㎡ (下山地区) 東防波堤30m 廃止 西防波堤(改良)65m - 0.5m泊地1,140㎡ 船揚場20m 浮棧橋30m 用地(改良)200㎡ 廃止	H13	H22	事業採択後 5年経過	41.5	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続



## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計-30	地域水産物供給基盤整備事業	小値賀島地区 (柳漁港) (前方漁港) (浜津漁港) (前方漁場) (柳漁場)	町	小値賀町	<柳漁港> 北防波堤 50m -3.0m岸壁(改良)70m 護岸(改良)20m 用地(法面保護)40m <前方漁港> 平成16年度事業完了 防波堤(B)50m外 <浜津漁港> 平成16年度事業完了 防波堤(A)60m外 <前方漁場> 魚礁施設15.5ha <柳漁場> 魚礁施設15.5ha	H13	H22	事業採択後5年経過	68.1	継続	継続	継続
水計-31	地域水産物供給基盤整備事業	平島地区 (平島漁港)	市	西海市	<平島漁港> 西防波堤130m 防波堤(撤去)15m -4.5m航路A1,000㎡ -4.5m航路B600㎡ -2m泊地8,500㎡ -3m泊地6,000㎡ -4m泊地8,000㎡ -4m岸壁40m 用地2,000㎡ 用地(-4m水面)4,000㎡ 浮棧橋1基	H13	H19	事業採択後5年経過	60.6	継続	継続	継続
水計-32	地域水産物供給基盤整備事業	津和崎地区 (津和崎漁港) (一本松漁港) (津和崎漁場) (一本松漁場)	町	新上五島町	<津和崎漁港> 防波堤(改良)48m 南防波堤(改良)60m 護岸(改良)33m 内防波堤(新設)20m -2.5m物揚場(改良)65m <一本松漁港> 北防波堤(新設)30m 北防波堤(改良)61m 護岸(改良)32m 内防波堤(新設)50m -2.0m泊地1,400㎡ -2.5m航路1,250㎡ <津和崎漁場> 魚礁漁場1,600空m <sup>3</sup> <一本松漁場> 魚礁施設1,600空m <sup>3</sup> 魚礁施設1,600空m <sup>3</sup>	H13	H20	事業採択後5年経過	88.3	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計 - 33	地域水産物供給基盤整備事業	土井ノ浦地区 (土井ノ浦漁港)	町	新上五島町	<土井ノ浦漁港> -2m泊地1,800㎡ -3m岸壁1式 -2m物揚場120m -2m物揚場(補修)1式 道路(A)100m 道路(B)17m 道路(改良)1式 用地(B)1,700㎡	H13	H18	事業採択後 5年経過	82.3	継続	継続	継続
水計 - 34	地域水産物供給基盤整備事業	倭寇地区 (倭寇漁港) (倭寇漁場)	市	五島市	<倭寇漁港> 南防波堤(坪地区)146m 南防波堤(改良)(坪地区)120m 南防波堤(山崎地区)19m 南防波堤(改良)(山崎地区)61m C防波堤(女亀地区)11m 護岸(女亀地区)146m -3.0m航路(坪地区)7,600㎡ -2.5m泊地(女亀地区)2,600㎡ -2.5m物揚場(女亀地区)135m 道路(女亀地区)380m 用地(坪地区)4,860㎡ 用地(女亀地区)7,000㎡ <倭寇漁場> 魚礁施設5,400空m3	H13	H22	事業採択後 5年経過	56.8	継続	継続	継続
水計 - 35	地域水産物供給基盤整備事業	奈留地区 (矢神漁港) (汐池漁港) (東風泊漁港) (江神漁場) (矢神漁場)	市	五島市	<矢神漁港> 東防波堤30m 西防波堤30m 南防波堤20m 護岸(改良)40m 補助突堤100m <汐池漁港> 東防波堤(改良)70m 護岸(改良)65m -3M岸壁70m 船揚場20m 道路140m 用地護岸50m 用地500㎡ <東風泊漁港> 沖防波堤110m 南防波堤20m 南防波堤(改良)80m 防波堤(A)65m 船揚場30m 用地(舗装)2,500㎡ <矢神漁場> 魚礁施設40.7ha <江神漁場> 魚礁施設27.4ha	H13	H22	事業採択後 5年経過	58.0	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計-36	漁港関連道路整備事業	五根緒漁港	市	対馬市	道路2,925m	H13	H22	事業採択後5年経過	34.1	継続	継続	継続
<b>土木部</b>												
<b>都市計画課</b>												
都市-1	街路事業(連続立体交差)	JR長崎本線	県	長崎市	延長2.4km	H13	H28	着工準備採択後5年経過	0.2	継続	継続	継続
						H13	H33					
都市-2	街路事業	長池三会線	県	島原市	延長L=2,780m 幅員W=12~18m 設計速度40km/h 橋梁3基	H3	H14	再評価後5年経過	42.0	中止	中止	中止
						H3	H20					
都市-3	街路事業	八幡町北門循環線	市	島原市	延長L=1,115m 幅員W=12m 設計速度40km/h	H8	H18	事業採択後10年経過	85.0	継続	継続	継続
都市-4	土地区画整理事業	西ノ原	町	波佐見町	区域面積A=16.6ha 建物移転N=129戸 宅地造成A=11.4ha 道路築造L=3,971.8m 公園・緑地A=0.7ha	H8	H17	事業採択後10年経過	10.7	継続	継続	継続
						H8	H27					
都市-5	長崎都市計画(長崎国際文化都市建設計画)公園事業	稲佐山公園	市	長崎市	A=109.1ha 皇太子御成婚記念広場 芝生広場、アスレチックの森、自然散策路、保存緑地等	H3	H16	再評価後5年経過	32.0	継続	継続	継続
						H3	H22					
都市-6	公共下水道事業	長崎市特定環境保全公共下水道(旧外海町神浦・黒崎処理区)	市	長崎市(旧外海町)	計画区域60ha 計画人口2,610人 計画汚水量(日最大)1,340m <sup>3</sup> /日	H8	H20	事業採択後10年経過	61.0	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
都市-7	公共下水道事業	諫早市特定環境保全公共下水道事業(小長井処理区)	市	諫早市(旧小長井町)	計画区域161ha 計画人口5,700人 計画汚水量(日最大)3,000m <sup>3</sup> /日	H8	H22	事業採択後10年経過	47.0	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					計画区域168ha 計画人口5,000人 計画汚水量(日最大)2,729m <sup>3</sup> /日	H8	H22					
都市-8	公共下水道事業	口之津町公共下水道事業	町	口之津町	計画区域181ha 計画人口7,000人 計画汚水量(日最大)3,500m <sup>3</sup> /日	H8	H28	事業採択後10年経過	52.0	継続	継続	継続
都市-9	特定環境保全公共下水道事業	宇久町特定環境保全公共下水道	町	宇久町	計画区域34ha 計画人口820人 計画汚水量(日最大)435m <sup>3</sup> /日	H13	H22	社会経済情勢の変化	4.0	中止	中止	中止
<b>道路建設課</b>												
道建-1	道路改築事業	一般国道499号 竿浦拡幅	県	長崎市	延長=2.5km 幅員=13.0(25.0)m 交通容量を拡大し、交通渋滞を緩和することにより地域の活性化を図る。	H3	H21	再評価後5年経過	68.0	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	(主)棧原小茂田線 棧原拡幅	県	対馬市	延長=1.3km 幅員=6.0(10.0)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を確保するとともに地域の連携強化を図る。	H8	H17	事業採択後10年経過	70.0	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					延長=1.3km 幅員=5.5(8.95)m 狭隘区間を解消し、交通の安全を確保するとともに地域の連携強化を図る。	H8	H19					

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
<b>港湾課</b>												
港湾-1	瀬川港改修事業	畑下地区 小型船だまり整備	県	西海市	防波堤延長115m 護岸(防波)延長147.5m 物揚場(-3.0m)延長65m 物揚場(-2.0m)延長175m 浮棧橋1基 浮棧橋(改良)1基 船揚場延長10m 道路延長100m ぶ頭用地面積2,100㎡	H8	H21	事業採択後 10年経過	80.8	継続	継続	継続
港湾-2	田結港改修事業	大門地区 小型船だまり整備	県	諫早市	防波堤延長483.4m 護岸(防波)延長21.6m 物揚場(-3.0m)延長210m 船揚場延長50m 道路延長510m、幅員6m ぶ頭用地面積10,400㎡	H3	H15	再評価後 5年経過	91.2	継続	継続	継続
港湾-3	須川港改修事業	須川地区 国内物流ターミナル整備	県	西有家町	防波堤(A)延長81m 防波堤(B)延長100m 護岸(防波)延長110m 岸壁(-5.0m)延長80m 道路延長290m、幅員6m 泊地面積16,000㎡ 航路面積15,000㎡ ぶ頭用地面積7,000㎡	H3	H16	再評価後 5年経過	72.8	継続	継続	継続
港湾-4	川棚港改修事業	百津地区 臨港道路整備	県	川棚町	道路延長1,008m、幅員6m 橋梁1基	H8	H21	事業採択後 10年経過	42.4	継続	継続	継続
港湾-5	比田勝港改修事業	比田勝地区 防波堤整備	県	対馬市	防波堤延長350m	H3	H20	再評価後 5年経過	55.6	継続	継続	継続
港湾-6	比田勝港改修事業	比田勝地区 小型船だまり整備	県	対馬市	物揚場(-3.0m)延長347m 物揚場(浮棧橋)1基 船揚場延長20m	H3	H20	再評価後 5年経過	87.2	継続	継続	継続
港湾-7	有川港改修事業	有川地区 小型船だまり整備	県	新上五島町	防波堤延長170m 物揚場(-3.0m)延長270m 物揚場(-2.0m)延長50m 浮棧橋3基 道路延長393m、幅員6m	H8	H20	事業採択後 10年経過	70.3	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
港湾-8	富江港改修事業	富江地区離島ターミナル整備	県	五島市	防波堤延長150m 岸壁(-5.5m)延長200m 道路延長325m、幅員6m 心頭用地面積20,000㎡	H8	H19	事業採択後10年経過	79.1	継続	継続	継続
港湾-9	古江港海岸保全事業	護岸整備	県	平戸市	古江地区護岸(改良)760m 1,200m 木引地区護岸(補強)2,608m 1,211m	H8	H22	事業採択後10年経過	75.2	見直し継続	見直し継続	見直し継続
港湾-10	面高港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良)951m	H8	H25	事業採択後10年経過	18.1	継続	継続	継続
港湾-11	下田港海岸環境整備事業	海岸環境整備	県	松浦市	突堤3基 離岸堤310m 遊歩道1,920㎡ 護岸640m 植栽1,920㎡ 人工海浜34,000㎡	S63	H20	再評価後5年経過	54.7	継続	継続	継続
港湾-12	川内港海岸環境整備事業	海岸環境整備	県	平戸市	突堤1基 護岸510m 遊歩道6,700㎡ 植栽14,400㎡ 人工海浜37,000㎡	H8	H19	事業採択後10年経過	66.9	継続	継続	継続
港湾-13	田結港海岸環境整備事業	海岸環境整備	県	諫早市	突堤3基 人工海浜(養浜)140,000m <sup>3</sup> 人工海浜(潜堤)340m 護岸784m 遊歩道41,860㎡ 植栽18,700㎡	H3	H16	再評価後5年経過	89.6	継続	継続	継続
<b>河川課</b>												
河川-1	総合流域防災事業	牟田川	県	五島市	L=4,090m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H3	H20	再評価後5年経過	67.6	継続	継続	継続

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定	
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要		工期						
					上段：当初 下段：変更		着工						完了
<b>砂防課</b>													
砂防-1	地すべり対策事業	大野	県	佐世保市	集水井工19基 集水ボーリング工279本 排水ボーリング工19本 横ボーリング工27本 杭工403本		H8	H28	事業採択後 10年経過	27.7	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					集水井工19基 集水ボーリング工279本 排水ボーリング工19本 横ボーリング工27本		H8	H28					
<b>住宅課</b>													
住宅-1	住宅市街地総合整備事業(泉・住吉地区)		市	長崎市	地区面積A=11.9ha ・住宅等の計画：約230戸(207戸施工済) ・街路L=820m ・泉町公園A=1.0ha(施工済) ・住吉公園A=0.44ha(施工済) ・雨水渠L=445m ・道路L=106m		H8	H20	事業採択後 10年経過	73.0	継続	継続	継続
住宅-2	街なみ環境整備事業		市	島原市	区域面積A:35.2ha 修景施設整備:35棟 生活環境施設整備:1カ所 道路美装化:4,392m <sup>2</sup> 小公園整備:1カ所		H8	H17	事業採択後 10年経過	72.0	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					区域面積A:35.2ha 修景施設整備:50棟 生活環境施設整備:1カ所 道路美装化:8,042m <sup>2</sup> 小公園整備:1カ所		H8	H22					
<b>農林部</b>													
<b>農村整備課</b>													
農整-1	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	白木野	県	南有馬町	受益面積41ha 区画整理36ha 畑かん35ha 農道工1,790m		H12	H16	事業採択後 5年を経過	67.0	継続	継続	継続
							H12	H18					

## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
農整-2	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	原尾	県	有家町	受益面積100ha 区画整理100ha 畑かん72ha	H12 H12	H18 H20	事業採択後5年を経過	20.0	継続	継続	継続
農整-3	畑地帯総合整備事業(担い手支援型)	長与岡北	県	長与町	受益面積32ha 畑かん32ha	H12 H12	H18 H18	事業採択後5年を経過	91.0	継続	継続	継続
農整-4	広域農道整備事業	大村東彼杵	県	大村市・東彼杵町	受益面積1,550ha 受益戸数991戸 道路工5,750m 幅員8.00m(6.00)	H12 H12	H21 H21	事業採択後5年を経過	41.0	継続	継続	継続
農整-5	農免農道整備事業	木場	県	宇久町	受益面積85ha 受益戸数67戸 道路工3,694m 幅員5.00m(4.00)	H12 H12	H17 H19	事業採択後5年を経過	38.0	継続	継続	継続
農整-6	一般農道整備事業	以善	県	田平町	受益面積146ha 受益戸数46戸 道路工1,828m 幅員7.00m(5.50)	H12 H12	H16 H18	事業採択後5年を経過	52.0	継続	継続	継続
農整-7	一般農道整備事業	白浜	県	対馬市	受益面積121ha 受益戸数55戸 道路工1,500m 幅員7.00m(5.50)	H8 H8	H17 H17	社会経済状況の急激な変化	74.0	中止	中止	中止
農整-8	経営体育成基盤整備事業	古江・田中	県	深江町	受益面積90ha 区画整理90ha	H12 H12	H18 H20	事業採択後5年を経過	60.0	継続	継続	継続
農整-9	地すべり対策事業	上本山	県	佐世保市	受益面積100ha 受益戸数42戸 杭打工403本 横孔ホ-リング 42孔 排水路工844m 受益面積100ha 受益戸数42戸 杭打工253本 横孔ホ-リング 42孔 排水路工844m	H7 H7	H18 H18	再評価後5年を経過	89.0	見直し継続	見直し継続	見直し継続



## 平成17年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方 針(原 案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
農整 -10	地すべり対策事業	大野	県	長崎市 (旧外海町)	水路工L=2,265m 集水井工N=5箇所 水抜ホ-リングN=43本 杭打工N=348本	S59 S59	H16 H19	社会経済状況 の急激な変化	63.0	継続	継続	継続
<b>林務課</b>												
林務 -1	森林整備事業	森林管理道 上五島縦貫線	県	新上五島町 (旧上五島町、 若松町)	延長10,740m 幅員5.0m 4.0~5.0m 利用区域面積761ha	H12 H12	H26 H26	事業採択後 5年経過	25.9	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
林務 -2	坂野地区地すべり 防止事業	地すべり防止施設	県	松浦市	アンカー工・杭工・地下水排除工	H12 H12	H16 H19	事業採択後 5年経過	67.7	継続	継続	継続
林務 -3	森林整備事業	森林管理道 狩尾青海線	市	対馬市 (旧峰町)	幅員W=4.0m 延長L=3,000m 利用区域森林面積132ha	H7 H7	H17 H22	再評価後 5年経過	68.0	継続	継続	継続