

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
農林部												
農村整備課												
農整-1	畑地帯総合整備整備事業(担い手育成型)	布津北部	県	南島原市	受益面積 34ha 区画整理 34ha 畑かん 32ha	H13 H13	H19 H22	事業採択後5年経過	46	継続	継続	継続
農整-2	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	三井楽	県	五島市	受益面積 335ha 畑地かんがい 333ha 排水路工 3,260m 農道工 4,868m	H13 H13	H20 H20	事業採択後5年経過	54	継続	継続	継続
農整-3	農免農道整備事業	三重西部	県	長崎市	受益面積 169ha 農道工 3,040m 橋梁工 2箇所 幅員 7.0(5.5)m	H2 H2	H16 H19	再評価後5年経過	88	継続	継続	継続
農整-4	農免農道整備事業	小佐々中央	県	佐世保市	受益面積 104ha 道路工 1,950m 幅員 7.0(5.5)m	H5 H5	H23 H18	社会経済情勢の変化	44	中止	中止	中止
農整-5	地すべり対策事業	上登龍	県	南島原市	受益面積 158ha 受益戸数 116戸 杭打工 70本 横孔ボ-リング 54孔 排水路工 1,520m	H8 H8	H18 H20	再評価後5年経過	86	継続	継続	継続
林務課												
林務-1	森林整備事業	森林管理道翁頭線	県	五島市(旧福江市)	延長 7,250m 幅員 5.0m 利用区域面積 485ha	H13 H13	H22 H22	事業採択後5年経過	29	継続	継続	継続

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
林務 - 2	森林整備事業	森林管理道 南部寺脇線	市	五島市 (旧岐宿町)	延長 4,600m 幅員 4.0m 利用区域面積 315ha	H13	H20	事業採択後 5年経過	43	継続	継続	継続
						H13	H25					
水産部												
水産基盤計画課												
水計 - 3	地域水産物供給基 盤整備事業 (一 般)	浜串地区 (浜串漁港)	県	新上五島町	沖防波堤(灯台設置) 1基 南防波堤A(改良)20m 廃止 南防波堤A(灯台撤去)1基 廃止 護岸(改良) 30m 0護岸(改良)47m 追加 -5m岸壁 110m -6m岸壁 60m -2m物揚場 50m 廃止 -2m物揚場(改良)44m 追加 浮棧橋 1基 -6m泊地 5,200m ² -2m泊地 2,400m ² 廃止 -3m泊地 900m ² 追加 道路(補修) 580m 道路A 180m 用地A 2,400m ² 用地B 350m ² 廃止 用地C 1,680m ² 用地(舗装) 1,630m ² 追加	H14	H18	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	66	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H14	H21					
水計 - 6	広域漁港整備事業 (特定)	平地区 (平漁港、宇久漁 場)	県	佐世保市	<平漁港> 防波堤(A) 50m 廃止 防波堤(B) 80m 廃止 防波堤(C) 80m 防波堤(D) 30m 廃止 防波堤(撤去) 70m 護岸 290m 廃止 突堤(移設) 20m 防波堤(改良) 61m 追加 護岸(改良) 290m 追加 -6.5m泊地 10,000m ² -6.5m岸壁(改良) 145m -3.0m岸壁 300m 廃止 突堤(網取A) 20m 突堤(網取B) 50m 浮体式係船岸(移設) 1基 浮体式係船岸(補修) 1基 -3m岸壁(改良) 60m 追加 -2m物揚場(改良) 75m 追加 道路(A) 500m 廃止 道路(B) 60m 道路(C) 40m 廃止 用地(A) 10,000m ² 廃止 用地(D) 500m ² <宇久漁場> 魚礁設置 0.558ha	H14	H23	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	44	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H14	H23					

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水計-10	広域漁港整備事業(一般)	三井楽地区(三井楽漁港)	県	五島市	三井楽地区 防波堤(改良) 70m 護岸 90m -3m泊地 1,500㎡ - 3m岸壁(A) 30m - 3m岸壁(改良) 30m 船揚場(改良) 25m 道路 117m 用地 2,900㎡ 用地(斜路) 21m 打折地区 補助突堤 50m 40m	H14	H19	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	87	見直し継続	見直し継続	見直し継続
						H14	H20					
水計-11	漁港関連道整備事業	有喜漁港	県	諫早市	道路962.7m	H8	H19	再評価後5年経過	88	継続	継続	継続
						H8	H20					
水計-12	地域水産物供給基盤整備事業(特定)	美津島西地区(西海漁港)(尾崎漁港)(尾崎漁場)	市	対馬市	西海漁港 内防波堤 40m 廃止 -2m物揚場 70m 浮桟橋(改良) 1式 追加 道路 180m 用地(A) 500㎡ 用地(B) 1,600㎡ 用地(C) 1,000㎡ 尾崎漁港 沖防波堤 350m -3m岸壁(改良) 110m 用地(A) 2,000㎡ 用地(B) 2,000㎡ 用地(C) 300㎡ 尾崎漁場 着定基質 0.5ha	H14	H23	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	57	見直し継続	見直し継続	見直し継続
						H14	H23					
水計-14	地域水産物供給基盤整備事業(特定)	福江地区(南河原漁港、塩津漁港、大浜漁港、戸楽漁港)	市	五島市	<南河原漁港> 北防波堤 28m -2.5m物揚場 60m 船揚場 20m 浮桟橋 1基 道路 167m 用地 1,000㎡ <塩津漁港> 護岸(改良) 80m 沖防波堤 50m 船揚場 15m <大浜漁港> 北防波堤 40m 廃止 -2.5m泊地 1,500㎡ -2.5m航路 2,300㎡ -2.5m物揚場 140m 浮桟橋 1基 突堤 50m 用地 900㎡ 用地(水面) 2,160㎡ <戸楽漁港> 東防波堤(改良)(A) 72m 東防波堤(改良)(B) 20m 東防波堤 30m 護岸(改良) 35m	H14	H18	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	60	中止	中止	中止

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
水計 - 15	地域水産物供給基 盤整備事業 (一 般)	黒島地区 (黒島漁港) (黒島漁場)	市	佐世保市	<白馬地区> N護岸(改良) L=115m 第2沖防波堤 L=80m -3m岸壁(改良) L=178m 浮棧橋 1基 用地(改良) A=1400㎡ -3m岸壁(改良) L=43.5m 追加 -2.5m物揚場(改良) L=38m 追加 用地(改良) A=174㎡ 追加 <串ヶ浜地区> 北防波堤 L=20m -2m物揚場 L=95m 道路 L=370m 用地 A=5,300㎡ <漁場> 魚礁設置 A=16.14ha	H14	H21	41	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続	
水計 - 16	漁村再生交付金事 業	大江地区 (南有馬漁港)	市	南島原市 南有馬町	漁業集落道路 2路線 (W=4.0m) L=280m 集落排水施設 污水管渠 L=2,567m 中継ポンプ 一式 処理施設 一式 緑地広場施設 遊歩道・植栽 A=1,700㎡ 多目的広場 A=6,600㎡ 駐車場 A=210㎡ 用地舗装 A=700㎡ 稚魚放流 一式	H8	H23	78	継続	継続	継続	
水計 - 17	漁業集落環境 整備事業	瀬戸・芦辺地区 (芦辺漁港)	市	壱岐市	<芦辺漁港> 1号集落道 L=220m 2号集落道 L=120m 3号集落道 L=250m 5号集落道 L=170m 6号集落道 L=130m 追加 排水管路施設 L=23,000m 排水処理施設 1式 1号排水路 L=35m 2号排水路 L=200m 追加 照明施設 1式 緑地・広場施設 10,000㎡ 追加 用地整備(排水処理施設) 8,000㎡	H14	H23	21	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続	

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
環境部												
水環境対策課												
水対-1	公共下水道事業	諫早市特定環境保全公共下水道事業(高来处理区)	市	諫早市(旧高来町)	計画区域 280ha 計画人口 10,000人 計画汚水量(日最大) 4,600m ³ /日	H9	H25	事業採択後10年経過	47	継続	継続	継続
水対-2	公共下水道事業	東彼杵町公共下水道事業	町	東彼杵町	計画区域 228ha 計画人口 5,500人 計画汚水量(日最大) 3,500m ³ /日	H9	H29	事業採択後10年経過	43	継続	継続	継続
水対-3	公共下水道事業	波佐見町公共下水道事業(中央処理区)	町	波佐見町	計画区域 340ha 計画人口 11,000人 計画汚水量(日最大) 6,200m ³ /日	H9	H26	事業採択後10年経過	45	継続	継続	継続
水対-4	公共下水道事業	江迎町公共下水道事業	町	江迎町	計画区域 159ha 計画人口 4,700人 計画汚水量(日最大) 2,400m ³ /日	H9	H28	事業採択後10年経過	62	継続	継続	継続
土木部												
都市計画課												
都市-1	街路事業	平瀬町干尽町線	県	佐世保市	延長 L = 2,370m 幅員 W = 40m	H9	H19	事業採択後10年経過	72	継続	継続	継続
						H9	H24					
都市-2	街路事業	新郷ノ浦港線(東工区)	県	壱岐市	道路改良 延長 L=1,400m 幅員 W=6.0(12.0)m	H9	H20	事業採択後10年経過	63	継続	継続	継続
						H9	H22					

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
都市-3	街路事業	富の原坂口線	市	大村市	延長L=740m、幅員W=16m	H9	H22	事業採択後10年経過	25	継続	継続	継続
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般県道 鷹島肥前線 鷹島肥前大橋	県	松浦市	延長 = 3.2km 幅員 = 6.0(10.0)m	H9	H20	事業採択後10年経過	59	継続	継続	継続
道建-2	道路改築事業	一般県道 伊王島香焼線 伊王島大橋	県	長崎市	延長=2.7km 幅員=6.0(10.0)m	H9	H22	事業採択後10年経過	43	継続	継続	継続
道建-3	特殊改良一種事業	一般国道382号 島ヶ浦拡幅	県	対馬市	延長=2.5km 幅員=6.0(10.0)m	H7 H7	H19 H18	社会経済情勢の変化による事業規模の見直し	48	見直し継続(完了)	見直し継続(完了)	見直し継続(完了)
港湾課												
港湾-2	島原港改修事業	小型船だまり整備	県	島原市	【当初】 防波堤 延長150m 防波堤(波除) 延長75m 泊地(-2.0m) 面積6,470㎡ 物揚場(-2.0m)延長235m(浮棧橋含む) 物揚場(-2.0m)(改良) 延長90m 道路 延長780m、幅員6m ふ頭用地 面積6,500㎡ 【変更】 防波堤 延長150m 防波堤(波除) 延長75m 泊地(-2.0m) 面積1,310㎡ 物揚場(-2.0m)延長235m(浮棧橋削除) 物揚場(-2.0m)(改良) 延長90m 道路 延長780m、幅員6m ふ頭用地 面積6,500㎡	S62 S62	H16 H21	再評価後5年経過	89	見直し継続	見直し継続	見直し継続

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
港湾-3	小長井港改修事業	国内物流ターミナル整備	県	諫早市	防波堤 延長220m 泊地(-4.5m) 面積37,000m ² 泊地(-4.5m)法止 延長143m	H2	H17	再評価後5年経過	31	継続	継続	継続
						H2	H20					
港湾-4	曾ノ浦港改修事業	小型船だまり整備	県	対馬市	防波堤 延長150m 物揚場(-3.0m) 延長180m 道路 460m、幅員4m ぶ頭用地 面積3,300m ²	H4	H15	再評価後5年経過	85	継続	継続	継続
						H4	H20					
港湾-5	仁田港改修事業	小型船だまり整備	県	対馬市	物揚場(-3.0m) 延長120m 物揚場(-2.0m) 延長100m 浮棧橋 1基 船揚場 延長10m 泊地(-2.0m) 面積12,748m ² 道路(改良) 延長1,040m、幅員5.5m 道路(A) 延長65m、幅員5.5m ぶ頭用地 面積7,300m ²	H1	H16	再評価後5年経過	93	継続	継続	継続
						H1	H20					
港湾-6	瀬川港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) 719m	S62	H23	再評価後5年経過	74	継続	継続	継続
						S62	H22					
港湾-7	口ノ津港海岸保全事業	護岸整備	県	南島原市	護岸(補強) 1285m 樋門(改良) 1基	S62	H22	再評価後5年経過	54	継続	継続	継続
						S62	H28					
港湾-8	島原港海岸保全事業	護岸整備	県	島原市	護岸(補強) 575m 護岸(改良) 272m 胸壁 92m	S61	H19	再評価後5年経過	95	継続	継続	継続
						S61	H20					
港湾-9	崎戸港海岸環境整備事業	海岸環境整備	県	西海市	【当初】 突堤 2基 離岸堤 100m 潜堤 110m 遊歩道 5,400m ² 遊歩道(A) 240m ² 護岸(改良) 491m 護岸 60m 植栽 1,800m ² 人工海浜 84,000m ³ 【変更】 突堤 2基 離岸堤 100m 潜堤 110m 遊歩道 5,400m ² 護岸(改良) 520m 植栽 4,500m ² 人工海浜 56,000m ³	H9	H23	事業採択後10年経過	62	見直し継続	見直し継続	見直し継続
						H9	H23					

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
港湾-10	大村港統合補助事業	馬場崎地区係留提整備	県	大村市	【当初】 浮棧橋 4基 突堤 1式 陸置場 2,230m ² 駐車場 1,200m ² 斜路 10m トイレ 1箇所 【変更】 浮棧橋 4基 係留堤 235m 陸置場 2,230m ² 駐車場 1,200m ² 斜路 10m トイレ 1箇所	H11	H20	社会経済情勢の変化	56	見直し継続	見直し継続	見直し継続
河川課												
河川-1	総合流域防災事業	湯江川水系湯江川	県	島原市	L=1,200m 河床掘削、低水護岸、橋梁架替え、堰改築	H4	H18	再評価後5年経過	32	継続	継続	継続
						H4	H23					
河川-2	総合流域防災事業	久根川水系久根川	県	対馬市	L=2,200m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H4	H20	再評価後5年経過	53	継続	継続	継続
						H4	H25					
河川-3	総合流域防災事業	釣道川水系釣道川	県	新上五島町	L=1,450m 河道拡幅に伴う、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替等	H4	H20	再評価後5年経過	62	継続	継続	継続
						H4	H25					
砂防課												
砂防-1	地すべり対策事業	未橋	県	江迎町	集水井工 7基 集水ホ-リング 7,300m 排水ホ-リング 338m	H9	H25	事業採択後10年経過	38	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					横ホ-リング 4,200m 杭打工 288本 アンカー工 109本 法面工 6,000m ²							
					集水井工 7基 集水ホ-リング 7,685m 排水ホ-リング 453m	H9	H24					
					横ホ-リング 4,500m 杭打工 210本 アンカー工 80本 法面工 4,000m ²							

平成18年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画								再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	委員会 の意見	対応方針 の決定	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要			工期						
								着工						完了
					上段：当初 下段：変更									
砂防 -2	地すべり対策事業	宇留戸	県	松浦市	集水井工 4基	集水ホ-リング 4,600m	横ホ-リング 6,100m	H9	H20	事業採択後 10年経過	48	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					杭打工 183本	アンカー工 130本								
					集水井工 5基	集水ホ-リング 4,710m	横ホ-リング 4,720m	H9	H26					
					杭打工 273本	アンカー工 71本								
住宅課														
住宅 -1	住宅市街地総合整備事業	江平地区	市	長崎市	道路、公園の整備 コミュニティ住宅の建設 老朽建築物の除却 建て替え促進等			H9	H18	事業採択後 10年経過	53	継続	継続	継続
								H9	H23					
住宅 -2	高田南地区 住宅市街地基盤整備事業	<区画整理事業 > 高田線 道ノ尾駅前線	町	長与町	A = 49.8ha 建物移転 257戸 高田線 延長250m幅員16m 道ノ尾駅前線 延長130m幅員12m			H9	H17	事業採択後 10年経過	45	継続	継続	継続
								H9	H20					

平成18年度 事後評価(試行)対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						該当基準	事後評価の評価項目	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名/施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
				着工	完了					
1	道路改築事業 /国道206号(時津拡幅)	時津町	延長 1600m W = 13(20)m	H1	H13	55.81	事業完了後 5年	<p>(費用対効果の算定の基礎となった要因の変化) 車線数(2 4車線)、設計速度(30 50km/h)、交通量(H9:33,949台/日 H17:42,717台/日) (事業の効果の発現状況) 渋滞長の改善(時津交差点(佐世保方面行き)最大H9:780m H15:200m) 朝ピーク時 通過時間の短縮(時津交差点(佐世保方面行き)最大H9:17分 H15:4分) 朝ピーク時 (事業実施による環境の変化) 周辺地域の開発や工業団地の整備が進められている。 (社会経済情勢の変化) 事業着手後に交通量の増加が著しく、当初交通量を上回っている。 (今後の事後評価の必要性) 事業効果が発揮できていると判断されるため必要性はない。 (改善措置の必要性) 供用効果は利用者に認知され、沿線人口や交通量の増加が、産業・振興・開発・交流の重要な役割を果たしており、現段階での改善措置は必要ない。 (同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性) 計画当初から効果が比較できるデータ(写真、地形図、住宅地図、事故件数、整備に対する住民アンケート等)の収集・蓄積が必要である。 評価は交通に関する直接的(交通量・渋滞長等)な効果は明示可能であるが、社会経済への波及効果は多種多岐にわたり、データ収集解析が難しく、適切な評価には、工夫が必要である。</p>	特になし	原案 どおり
対応方針(原案)								(評価結果の同種事業への反映等) 試行段階であるが、データの掘り起こしに苦慮したため、計画当初からのデータ蓄積のマニュアル化が必要である。		
2	長崎港環境整備事業	長崎市	緑地6.5ha	H1	H15	112.11	事業実施主体 が必要と判断 した事業	<p>(費用対効果の選定の基礎となった要因の変化) ・長崎港において環境整備事業で公園を整備し、2004年3月に供用開始 (事業の効果の発現状況) ・整備前、整備後における住環境、背後圏への影響についてのアンケート調査の結果、周辺住民の公園の認知度は高く、 また、B/Cにおいても満足していることから事業の効果は十分に発現している (事業実施による環境の変化) ・周辺景観、及び住環境の向上、植栽による温暖化の軽減 (社会経済情勢の変化) ・事業完了後、供用開始 (今後の事後評価の必要性) 事業効果を十分に発現しており、また、約8割の利用者が満足している状況から、再事後評価の必要性は無い (改善措置の必要性) アンケート意見により、整備後の問題点として、「トイレの位置がわかりづらい、案内表示の数が少ない、等」の意見があり、改善が必要と思われる事項については対応を検討していきたい (同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性) 特になし</p>	特になし	原案 どおり
対応方針(原案)								(評価結果の同種事業への反映等) 特になし		

平成18年度 事後評価(試行)対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						該当基準	事後評価の評価項目	委員会の意見	対応方針の決定
	事業名/施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)				
				着工	完了					
3	統合河川改修事業 /舟志川	対馬市	L=1,690m 河床掘削、護岸工、橋梁架替、堰改築等	S63	H13	25.72	事業完了後 5年	<p>(事業の効果の発現状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・治水 事業完了後において、改修前の流下能力を超える降雨が4回発生したが、いずれも洪水被害は生じていない。(事業の実施による環境の変化) ・利水 堰の改築を行ったが、安定した取水が行われており、利水上の問題はない。 ・環境 アンケート調査等によれば、魚介類等の生息域の変化が生じているが、新たな瀬や淵の形成等自然環境の回復が見られる。 ・親水性等 アンケート調査等によれば、本事業で施工した階段や通路整備による利便性の向上や良好な景観の形成が挙げられた。 <p>一方で、改修による河川水深の増加や少子化による利用者の減少が挙げられた。</p> <p>(社会経済情勢等の変化) 主要地方道上対馬豊玉線の冠水が軽減され、当河川流域のみならず、上対馬地区の民生の安定が図られた。</p> <p>(今後の事後評価の必要性) 本事業による洪水被害の軽減効果を確認しており、今後の事業評価の必要性はない。</p> <p>(改善措置の必要性) 本事業の整備効果が確認されており、改善措置の必要性はない。</p> <p>(同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性) 特に見直しの必要性はない。</p>	特になし	原案 どおり
対応方針(原案)								(評価結果の同種事業への反映等) 河川事業の実施にあたっては、引き続き、環境に配慮していく。		

平成17年度 事後評価(試行)対象事業の対応方針一覧表

1	郡川総合開発事業 /萱瀬ダム	大村市	重力式コンクリートダム 堤高65.5m	S56	H12	223.56	事業完了後 5年	<p>(費用対効果の算定の基礎となった要因の変化)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特になし <p>(事業の効果の発現状況)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・萱瀬ダム上流域で総雨量404mmの降雨があり、下流の荒瀬地点の流量を約57.509m³/s低廉させる効果があったと試算される。また、荒瀬基準点では約0.12m水位を低廉した。 ・かんがい期には、0.127m³/sの供給を、水道用水として大村市に対し15,000t/日、長崎市に対し12,000t/日を供給。 ・郡川地域では、H17.6月末から7月上旬にかけ濁水に見舞われたが、嵩上げ事業により濁水に対する事業効果は見られた。 <p>(事業の実施による環境の変化)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水質、水温、水の濁り、生物、堆砂に変化は見られない。地域の新しい景観資源となっている。 <p>(社会経済情勢等の変化)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大村市の人口は増加している。第一次産業の就業者が減少し、第三次産業の割合が増加している。 <p>(今後の事後評価の必要性)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後、事後評価の必要はないと考えられる。 <p>(改善措置の必要性)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今度、事後評価の必要はないと考えられる。 	特になし	原案 どおり
対応方針(原案)								(評価結果の同種事業への反映等) 見直しの必要性は特になし。		