

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
土木部												
道路建設課												
道建 -1	道路改築事業	主要地方道平戸田 平線(根獅子工区)	県	平戸市	延長1,660m、幅員5.5(9.25)m	H10	H19	事業採択後 10年経過	78	継続	継続	継続
						H10	H20					
道路維持課												
道維 -1	道路改築事業	市道尾浦線	市	対馬市 厳原町	延長1.85km、幅員5.5(7.0)m	H10	H19	事業採択後 10年経過	66	継続	継続	継続
						H10	H24					
道維 -2	道路改築事業	市道佐保田線	市	対馬市 豊玉町	延長2.12km、幅員5.5(8.75)m	H10	H19	事業採択後 10年経過	78	継続	継続	継続
						H10	H24					
港湾課												
港湾 -1	肥前大島港改修事 業	寺島地区 国内物流ターミナル 整備	県	西海市 大島町	防波堤 100m 護岸(防波) 75m 泊地(-7.5m) 18,680m ² 岸壁(-7.5m) 130m 道路(B) 6m×1,430m ふ頭用地 6,300m ²	H10	H22	事業採択後 10年経過	80.5	継続	継続	継続
						H10	H22					
港湾 -2	江迎港海岸保全事 業	江迎地区 高潮対策事業	県	北松浦郡 江迎町	護岸(補強) 370m (S61 ~ H10) 護岸(改良) 870m (H10 ~ H21)	S61	H21	事業採択後 10年経過	88.7	継続	継続	継続
						S61	H21					

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
河川課												
河川 -1	総合流域防災事業	宮村川	県	佐世保市	工事延長L=2,500m 河床掘削、護岸、橋梁架替等	S40 S40	H19 H25	再評価後 5年経過	89	継続	継続	継続
河川 -2	総合流域防災事業	け知川	県	対馬市	工事延長L=2,200m 河床掘削、護岸、橋梁架替等	H1 H1	H19 H25	再評価後 5年経過	87	継続	継続	継続
河川 -3	総合流域防災事業	神浦川	県	長崎市	工事延長L=1,750m 河床掘削、護岸、堰改築等	H2 H2	H20 H23	再評価後 5年経過	73	継続	継続	継続
河川 -4	総合流域防災事業	有喜川	県	諫早市	工事延長L=1,750m 河床掘削、護岸、橋梁架替、堰改築等	H5 H5	H21 H24	再評価後 5年経過	69	継続	継続	継続
河川 -5	都市基盤河川改修 事業	よし川	市	大村市	工事延長L=1,895m 河道拡幅、護岸、橋梁架替、堰改築等	H10 H10	H35 H35	事業採択後 10年経過	24	継続	継続	継続

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
砂防課												
砂防-1	地すべり対策事業	鷲尾岳地区	県	江迎町	集水井工 29基 集水ボーリング 790本 排水ボーリング工 29本 横ボーリング工 21本 深礎工 36本 アンカー工 224本	S32	H30	再評価後 5年経過	82.5	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					集水井工 31基 集水ボーリング 844本 排水ボーリング工 31本 横ボーリング工 21本 深礎工 36本 アンカー工 224本 法面工 A=3,000m ² 隧道改築工 L=398.5m	S32	H30					
砂防-2	地すべり対策事業	久志地区	県	新上五島町	集水井工 1基 集水ボーリング 9本 排水ボーリング 1本 横ボーリング 27本 アンカー工 116本 杭打工 86本	H10 H10	H25 H20	事業採択後 10年経過	75.9	継続	継続	継続
住宅課												
住宅-1	密集住宅市街地整備促進事業	稲佐・朝日地区	市	長崎市	道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等	H10 H10	H19 H24	事業採択後 10年経過	27	継続	継続	継続

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
都市計画課												
都市 -1	街路事業	栄上為石線	県	長崎市	<1工区> 延長L=470m 幅員W=16m	H5	H15	再評価後 5年経過	100	継続	継続	継続
					<全体> 延長L=1,510m 幅員W=16m 長崎市の中心部と長崎半島東側を結ぶ県道深堀三和線の交通混雑緩和を図るため、道路の拡幅を行っている。	H5	H19					
都市 -2	街路事業	久原池田線	県	大村市	延長1,300m 幅員16m 国道34号の交通渋滞緩和を図るとともに、地域の街づくりに大きな役割を担う。	H10	H20	事業採択後 10年経過	78	継続	継続	継続
都市 -3	街路事業	厳原豆酸美津島線	県	対馬市 厳原町	延長560m 幅員16m 対馬市厳原町中心市街地を縦貫する道路であり、交通混雑の緩和、歩行者の安全を確保し、道路周辺の発展及び生活環境の向上に寄与する。	H10	H19	事業採択後 10年経過	76	継続	継続	継続
農林部												
農村整備課												
農整 -1	地域水田農業支援 排水対策特別事業	松崎西	県	諫早市	受益面積 256ha 排水路 2,248m 排水機場 1箇所	H2	H21	事業採択後 10年経過	72	継続	継続	継続
農整 -2	地域水田農業支援 排水対策特別事業	赤崎	県	諫早市	受益面積 85ha 排水路 3,591m	H9	H20	事業採択後 10年経過	87	継続	継続	継続

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
農整 -3	畑地帯総合整備事業 (担い手育成型)	山田原	県	雲仙市	受益面積 99ha 区画整理 99ha 畑地かんがい 97ha	H9 H9	H18 H21	再評価後 5年経過	79	継続	継続	継続
農整 -4	農村振興総合整備 事業	開	県	諫早市	受益面積 205ha 主要工事計画 ほ場整備 42ha 農業集落道整備 1,379m 農業集落排水路整備 2,087m 用地整備 3.7ha(4箇所) 集落防災安全施設整備 7箇所 農村公園整備 0.7ha(2箇所) 集落緑化施設整備 0.1ha(1箇所)	H9 H9	H18 H21	再評価後 5年経過	81	継続	継続	継続
農整 -5	中山間総合整備事 業	上県	県	対馬市	受益面積 101.3ha 農業用排水 2,351m 農道整備 4,707m ほ場整備 26.8ha 農地防災 3ヶ所 農業集落道 1,759m 農業集落排水 391m	H9 H9	H15 H21	再評価後 5年経過	91	継続	継続	継続
農整 -6	地すべり対策事業	佳路	県	平戸市	水路工 200m 水抜ボーリング 150孔 杭打工 100本 アンカー工 250本 集水井工 2ヶ所 法枠工 4,000㎡	H9 H9	H20 H20	再評価後 5年経過	76	継続	継続	継続
農整 -7	地すべり対策事業	座木第二	県	南島原市	杭打工 235本 水抜ボーリング 52孔 排水路工 2,540m	H9 H9	H20 H20	再評価後 5年経過	79	継続	継続	継続

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
環境部												
水環境対策課												
水対-1	公共下水道事業	長崎市公共下水道事業、長崎市特定環境保全公共下水道事業	市	長崎市、長与町の一部	計画区域 7,138ha(汚水) 計画区域 1,146ha(雨水) 計画人口 490,160人 計画汚水量(日最大) 130,360m ³ /日	S28 S28	H29 H35	再評価後10年経過	62	継続	継続	継続
水対-2	公共下水道事業	佐世保市公共下水道事業	市	佐世保市	計画区域 4,777ha(汚水) 計画区域 1,051ha(雨水) 計画人口 190,000人 計画汚水量(日最大) 121,192m ³ /日	S24 S24	H17 H37	再評価後10年経過	49	継続	継続	継続
水対-3	公共下水道事業	諫早市公共下水道事業(諫早湾処理区)	市	諫早市	計画区域 1,243ha 計画人口 67,000人 計画汚水量(日最大) 46,260m ³ /日	S57 S57	H22 H32	再評価後10年経過	63	継続	継続	継続
水対-4	公共下水道事業	大村市公共下水道事業	市	大村市	計画区域 2,386ha 計画人口 93,000人 計画汚水量(日最大) 62,000m ³ /日	S49 S49	H20 H32	再評価後10年経過	72	継続	継続	継続
水対-5	公共下水道事業	時津町公共下水道事業	町	時津町	全体計画(平成30年度) 計画区域 571.10ha 計画人口 36,200人 計画汚水量(日最大) 20,200m ³ /日	S59 S59	H17 H30	再評価後10年経過	83.9	継続	継続	継続
水対-6	公共下水道事業	長与町公共下水道事業	町	長与町	計画区域面積 918.2ha 計画処理人口 44,900人 計画汚水量(日最大) 18,000m ³ /日	S48 S48	H20 H30	再評価後10年経過	85	継続	継続	継続
水対-7	公共下水道事業	川棚町公共下水道事業	町	川棚町	計画区域面積 324ha 計画処理人口 11,600人 計画汚水量(日最大) 5,336m ³	H1 H1	H20 H31	再評価後10年経過	75	継続	継続	継続
水対-8	公共下水道事業	島原市特定環境保全公共下水道事業(有明処理区)	市	島原市	計画面積248.0ha 計画人口10,100人 計画汚水量(日最大)4,900m ³ /日	H15 H15	H32 H36	事業採択後5年未着手	0	継続	継続	継続