

平成19年度 再評価対象事業一覧表(追加審議)

平成19年11月19日作成

| 整理 番号 | 事業計画 | | | | | | 再評価の 理由 | 再評価の視点 | | | | | | | | | | | | | | 前回審議 年度 | 対応方針 (原案) |
|------------|---------------|------|----------|------------------|---|------|------------|---------------|-----|-----------|--------------|---------------|-------------|---|---|----------------|----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|------|------------|--------------|
| | 事業名 | 施設名 | 事業 主体 | 事業箇所 | 事業概要 | 工期 | | 事業進捗の状況及び見込み | | | | | 関連事業 の状況 | 社会経済 情勢の変化 | 地元等 の意向 | 費用対効果分析 | | コスト削減 及び 代替案立案の 可能性の有無 | | | | | |
| | | | | | | 着工 | | 完了 | 進捗率 | 用地 進捗率 | H19年度 事業費 | H20年度 以降事業 | | | | B / C | 分析基礎の 要因の変化 | | | | | | |
| | | | | | | (億円) | | (億円) | | | | | | | | | | | (%) | (%) | (億円) | | |
| 土木部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川 - 6 | 村松川総合開発事 業 | 村松ダム | 県 | 長崎市 琴海 村松町 | 重力式コンクリートダム H=45.1m V=67,000m ³ | H5 | 71.0 | 社会経済情勢 の変化 | 4.5 | 6 | 0 | 0.0 | 66.5 | 南部広域水道 整備事業で計 画水需給量が見 直しにより減 となった | 南部広域水道事業の計画 水需給量の減により、水道 事業予定者が撤退し、ダム による新規利水容量の確 保が不要となった。 | 事業に協力的 である。 | 1.50 | 1.01 | 共同ダム建設事 業費の評価から治 水ダム建設事業 費として評価した。 | 河川改修案が ダム案より費用 面で、有利とな る。 | H15 | 中止 | |
| | | | | | | H5 | 71.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |