

平成19年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
土木部												
河川課												
河川 - 6	村松川総合開発事 業	村松ダム	県	長崎市 琴海 村松町	重力式コンクリートダム H=45.1m V=67,000m3	H5	-	社会経済 情勢の変化	6	中止	中止	中止
						H5	-					

平成19年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						事後評価理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
道建 - 1	道路改築事業 / 国道382号	対馬市	延長 2,120m 幅員(一般部) 6.5(11.0)m 幅員(トンネル部) 6.5(10.75)m	H1	H14	69.80	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・データの掘り起こしに苦慮したため、計画当初からのデータ蓄積のマニユアル化が必要である。
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
港湾 - 1	榎津港改修事業 / 榎津地区貨物 対策	南松浦郡 新上五島 町	防波堤(改良) L=210m 岸壁(-4.5m) L=210m 道路 L=200m	S61	H14	10.40	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
港湾 - 2	茂木港改修事業 / 防波堤	長崎市	防波堤 L = 40m	H6	H14	16.68	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								

平成19年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						事後評価理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
港湾 - 3	白ノ浦港海岸環境整備事業(神崎地区)	佐世保市	離岸堤 80m 護岸 310m 植栽 2,400m ² 遊歩道 2,130m ²	H3	H14	10.71	再評価実施、 事業費10億円以上、 事業完了後5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
河川 - 1	統合河川改修事業 / 仁田川	対馬市	L = 1,100m 河床掘削、護岸工、橋梁架替え、堰改築等	S51	H14	39.00	再評価実施、 事業費10億円以上、 事業完了後5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・河川事業の実施にあたっては、引き続き、自然環境に配慮していく。
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
都計 - 1	佐世保駅周辺鉄道高架化事業	佐世保市	延長 1,630m 踏切除却数 3箇所	H4	H14	136.00	再評価実施、 事業費10億円以上、 事業完了後5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・整備前時点でのデータの掘り起こしに苦慮したため、計画当初からのデータ蓄積のマニュアル化が必要である。
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								