

## 平成19年度 再評価対象事業一覧表(第2回委員会追加箇所)

平成19年8月1日作成

| 整理番号       | 事業計画       |      |      |       |                                                                            |       | 再評価の理由 | 再評価の視点 |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       | 対応方針(原案) |                               |                                       |   |    |
|------------|------------|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|------|-------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----|
|            | 事業名        | 施設名  | 事業主体 | 事業箇所  | 事業概要                                                                       | 工期    |        |        | 事業進捗の状況及び見込み |         |      |       |          | 関連事業の状況 | 社会経済情勢の変化 | 地元等の意向                                  | 費用対効果分析                                    |       |          | コスト削減及び代替案立案の可能性の有無           |                                       |   |    |
|            |            |      |      |       |                                                                            | 着工    |        | 完了     | 事業費(億円)      | 前年度迄事業費 | 進捗率  | 用地進捗率 | H19年度事業費 |         |           |                                         | H20年度以降事業費                                 | B / C |          |                               | 分析基礎の要因の変化                            |   |    |
|            |            |      |      |       |                                                                            | 上段:当初 |        | 下段:変更  | (億円)         | (億円)    | (%)  | (%)   | (億円)     |         |           |                                         | (億円)                                       | 当初    |          |                               | 現行                                    |   |    |
| <b>土木部</b> |            |      |      |       |                                                                            |       |        |        |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       |          |                               |                                       |   |    |
| <b>河川課</b> |            |      |      |       |                                                                            |       |        |        |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       |          |                               |                                       |   |    |
| 河川-5       | 都市基盤河川改修事業 | よし川  | 市    | 大村市   | 工事延長L=1,895m<br>河道拡幅、護岸、橋梁架替、堰改築等                                          | H10   | H35    | 38.0   | 事業採択後10年経過   | 9.1     | 24   | 29    | 0.4      | 28.5    | 特に無し      | 人口増加が続いている大村市の中でも、将来的には宅地開発が見込まれる地域である。 | 洪水氾濫被害に対する安全確保のため、河川改修事業の早期完成が望まれている。      | -     | 3.39     | -                             | 可能な限りコスト削減を図る。上流にダム適地がないなど代替案を比較して決定。 | - | 継続 |
|            |            |      |      |       | H10                                                                        | H35   | 38.0   |        |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       |          |                               |                                       |   |    |
| <b>砂防課</b> |            |      |      |       |                                                                            |       |        |        |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       |          |                               |                                       |   |    |
| 砂防-2       | 地すべり対策事業   | 久志地区 | 県    | 新上五島町 | 集水井工 1基<br>集水ボーリング 9本<br>排水ボーリング 1本<br>横ボーリング 27本<br>アンカー工 116本<br>杭打工 86本 | H10   | H25    | 4.5    | 事業採択後10年経過   | 3.5     | 75.9 | 79.7  | 0.7      | 0.4     | 特に無し      | 開発行為等も特に無く、人口の変動もほとんどみられない。             | 対策工の実施により変動が収束に向かっていくことなどから、地元住民も大変協力的である。 | 1.81  | 1.74     | 全体事業費の見直しによる増、及び事業費年度配分の変更による | 可能な限りコスト削減を図る。代替案の可能性はない。             | - | 継続 |
|            |            |      |      |       | H10                                                                        | H20   | 4.6    |        |              |         |      |       |          |         |           |                                         |                                            |       |          |                               |                                       |   |    |