

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
水産部												
水産基盤計画課												
水計 一1	広域漁港整備事業 (一般)	荒川地区 (荒川漁港)	県	五島市 玉之浦町	(当初) 防波堤(改良)70m 護岸(改良)30m -5m岸壁(A)60m -5m岸壁(B)1基 -4m岸壁(補修)150m -3m岸壁200m -3m岸壁(補修)100m -2m物揚場(補修)70m 浮桟橋1基 船揚場30m 補助突堤(A)50m 補助突堤(B)40m 補助突堤(C)50m 道路660m 用地(A)8,700m2 ----- (変更) -5m岸壁(A)60m -5m岸壁(B)1基 -4m岸壁(補修)150m -3m岸壁50m -3m岸壁(補修)100m -2m物揚場(補修)70m 道路330m 用地(A)2,000m2 用地(護岸)(A)26m	H14	H23	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	81	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H14	H21					
水計 一2	漁業集落環境整備 事業	神の浦漁港	市	佐世保市 宇久町	集落道 L=2,330m 雨水排水路 L=457m 防災安全施設 1式	H10 ----- H10	H19 ----- H21	再評価後 5年経過	93	継続	継続	継続

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
水計 ー3	漁港環境整備事業	長崎漁港	県	長崎市	(当初) センターゾーン A=33,850㎡ 三重-1 A=11,700㎡ 三重-2 A=28,000㎡ 沖平-1 A= 4,150㎡ 沖平-2 A= 6,900㎡	S63	H19	再評価後 5年経過	85.4	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					(変更) センターゾーン A=33,850㎡ 三重-1 A=11,700㎡ 沖平-1 A= 4,150㎡ 沖平-2 A= 6,900㎡	S63	H21					
農林部												
林務課												
林務 ー1	森林整備事業	森林管理道 永尾小樽線	町	波佐見町	延長 3,000m 幅員 4.0m 利用区域面積 77ha	H10	H20	再評価後 5年経過	75	継続	継続	継続
						H10	H22					
環境部												
水環境対策課												
水対 ー1	公共下水道事業	西海市特定環境保 全公共下水道事業 (大串処理区)	市	西海市	計画区域 64ha 計画人口 2,900人 計画汚水量(日最大) 1,500m3/日	H11	H28	事業採択後 10年経過	47.3	継続	継続	継続
						H11	H28					
水対 ー2	公共下水道事業	雲仙市特定環境保 全公共下水道事業 (吾妻処理区)	市	雲仙市	計画区域273ha 計画人口6900人 計画汚水量(日最大) 3200m3/日	H11	H26	事業採択後 10年経過	70.0	継続	継続	継続
						H11	H26					
水対 ー3	公共下水道事業	小値賀町特定環境 保全公共下水道事 業(笛吹処理区)	町	小値賀町	計画区域 80ha(区域) 計画人口 2,350人 計画汚水量(日最大) 1,100m3/日	H11	H27	事業採択後 10年経過	93	継続	継続	継続
						H11	H27					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
土木部												
港湾課												
港湾 ー1	久山港改修事業	久山地区 国内物流ターミナル整備	県	諫早市	(当初) 航路(ー5.5m) 11,000 泊地(ー5.5m) 33,000m2 護岸(防波) 280m 岸壁(ー5.5m)(A) 100m 岸壁(ー5.5m)(B) 100m 道路(A) 6m×1,440m 道路(C) 6m×45m 道路(D) 6m×210m 橋梁(A) 1基 橋梁(B) 1基	H6	H19	再評価後 5年経過	88	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					(変更) 泊地(ー5.5m) 65,700m2 護岸(防波) 70m 岸壁(ー5.5m)(A) 100m 道路(A) 6m×1,300m 道路(C) 6m×45m 橋梁(A) 1基 橋梁(B) 1基	H6	H23					
港湾 ー2	比田勝港改修事業	比田勝地区 複合一貫輸送ターミナル整備	県	対馬市	泊地(ー7.5m) V=11,540㎡ 岸壁(ー7.5m) L=150m 岸壁(ー7.0m) L=40m 道路 6m×700m 駐車場 A=5,430㎡	H11	H23	事業採択後 10年経過	42.8	継続	継続	継続
						H11	H23					
港湾 ー3	福島港海岸保全事業	護岸整備	県	松浦市	護岸(消波) 1,065m 護岸(改良) 680m	H11	H17	事業採択後 10年経過	28	継続	継続	継続
						H11	H26					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
河川課												
河川 ー1	都市基幹 河川改修事業	中島川	県	長崎市	改修延長 L=1,750m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替及び左岸バイパス等	S63	H19	再評価後 5年経過	83.7	継続	継続	継続
						S63	H24					
河川 ー2	総合流域防災事業	山田川	県	雲仙市	改修延長 L=1,000m 河道拡幅等に伴う河床掘削、護岸整備及び橋梁架替	H15	H25	再評価後 5年経過	23.6	継続	継続	継続
						H15	H25					
河川 ー3	総合流域防災事業	大明寺川	県	西海市	改修延長 L=1,800m 河道拡幅に伴う河床掘削、築堤、護岸整備及び橋梁架替等	S55	H20	再評価後 5年経過	81.4	継続	継続	継続
						S55	H24					
河川 ー4	総合流域防災事業	仁反田川	県	諫早市	改修延長 L=900m 河道拡幅等に伴う河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、水門(樋門)改築等	S58	H22	再評価後 5年経過	60.3	継続	継続	継続
						S58	H25					
河川 ー5	総合流域防災事業	江川	県	長崎市	改修延長 L=1,006m 河道拡幅に伴う河床掘削、築堤、護岸整備及び橋梁架替等	H3	H21	再評価後 5年経過	52.5	継続	継続	継続
						H3	H28					
河川 ー6	総合流域防災事業	三重川	県	長崎市	改修延長 L=760m 河道拡幅等に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S57	H21	再評価後 5年経過	73.8	継続	継続	継続
						S57	H26					
河川 ー7	総合流域防災事業	高田川	県	長与町	改修延長 L=1,459m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H5	H25	再評価後 5年経過	75.7	継続	継続	継続
						H5	H27					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
河川 －8	総合流域防災事業	鹿尾川	県	長崎市	改修延長 L=3, 870m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S49	H24	再評価後 5年経過	78.1	継続	継続	継続
						S49	H29					
河川 －9	総合流域防災事業	佐々川	県	佐世保市 佐々町	改修延長 L=6, 230m 河道拡幅等に伴う河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替等	S36	H20	再評価後 5年経過	90.0	継続	継続	継続
						S36	H23					
河川 －10	総合流域防災事業	日野川	県	佐世保市	改修延長 L=1, 840m 河道拡幅に伴う河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替等	H3	H25	再評価後 5年経過	76.4	継続	継続	継続
						H3	H27					
河川 －11	総合流域防災事業	日宇川	県	佐世保市	改修延長 L=2, 002m 河道拡幅等に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S43	H23	再評価後 5年経過	55.6	継続	継続	継続
						S43	H30					
河川 －12	総合流域防災事業	佐世保川	県	佐世保市	改修延長 L=3, 130m 河道拡幅等に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S43	H18	再評価後 5年経過	93.9	継続	継続	継続
						S43	H21					
河川 －13	総合流域防災事業	古田川	県	平戸市	改修延長 L=1, 665m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S57	H18	再評価後 5年経過	89.5	継続	継続	継続
						S57	H22					
河川 －14	総合流域防災事業	田川	県	対馬市	改修延長 L=1, 680m 河道拡幅に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H14	H21	再評価後 5年経過	43.0	継続	継続	継続
						H14	H25					
河川 －15	都市基盤 河川改修事業	江川川	市	長崎市	改修延長 L=2, 530m 河道拡幅等に伴う河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S56	H25	再評価後 5年経過	69.6	継続	継続	継続
						S56	H30					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
砂防課												
砂防 ー1	地すべり対策事業	白井岳地区	県	松浦市	集水井7基 集水Bor113本 横Bor86本 杭打工216本	S57	H20	再評価後 5年経過	74.8	継続	継続	継続
						S57	H25					
砂防 ー2	地すべり対策事業	腰差地区	県	松浦市	集水井15基 集水Bor226本 排水Bor22本 横Bor13本 杭打工229本 水路工1,000m	H1	H30	再評価後 5年経過	46.5	継続	継続	継続
						H1	H34					
砂防 ー3	地すべり対策事業	里地区	県	松浦市	集水井11基 集水Bor232本 排水Bor11本 横Bor86本 杭打工376本 アンカー工72本 隧道工1,133m	S56	H22	再評価後 5年経過	73.8	継続	継続	継続
						S56	H25					
砂防 ー4	地すべり対策事業	高野地区	県	松浦市	集水井6基 集水Bor101本 排水Bor6本 横Bor74本 杭打工441本	S62	H20	再評価後 5年経過	83.8	継続	継続	継続
						S62	H23					
砂防 ー5	地すべり対策事業	飛島地区	県	松浦市	集水井4基 集水Bor55本 横Bor89本 杭打工163本 法枠工4,798㎡ アンカー工278本	S61	H21	再評価後 5年経過	90.2	継続	継続	継続
						S61	H22					
砂防 ー6	地すべり対策事業	大屋地区	県	鹿町町	集水井6基 集水Bor96本 横Bor116本 法面工12,654㎡ 杭打工204本 アンカー工455本	S48	H21	再評価後 5年経過	92.5	継続	継続	継続
						S48	H24					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
砂防 ー7	地すべり対策事業	香焼地区	県	長崎市	集水井4基 集水Bor58本 排水Bor4本 横Bor79本 杭打工182本 法面工6,500㎡	H11	H21	事業採択後 10年経過	83.8	継続	継続	継続
						H11	H21					
都市計画課												
都計 ー1	街路事業	破籠井鷲崎線	県	諫早市	延長L=1,290m、幅員W=25m 諫早市街地における交通混雑の緩和及び安全かつ円滑な交通の確保を目的とする。	H1	H18	再評価後 5年経過	90.0	継続	継続	継続
						H1	H21					
都計 ー2	街路事業	相浦棚方線	県	佐世保市	延長3630m、幅員22m 佐世保市北西部における交通混雑の緩和及び安全かつ円滑な交通の確保を目的とする。	S48	H18	再評価後 5年経過	98	継続	継続	継続
						S48	H23					
都計 ー3	街路事業	神浦山手線	県	佐世保市	延長970m、幅員13m 宇久町の地域交通の安全確保を図るとともに、健全な市街地形成を誘導する。	H6	H19	再評価後 5年経過	66	継続	継続	継続
						H6	H21					
都計 ー4	街路事業	小ヶ倉蛸茶屋線	市	長崎市	延長2,960m、幅員13m 市内中心部の渋滞緩和と斜面市街地における生活道路、緊急避難通路として位置づけられている。	S63	H19	再評価後 5年経過	93	継続	継続	継続
						S63	H21					
都計 ー5	街路事業	出島・南山手地区	市	長崎市	延長1,040m、幅員15m 長崎市の観光地を代表する出島・南山手地区の居留地文化軸として歴史的地区環境整備街路事業で整備している。	S58	H19	再評価後 5年経過	58	継続	継続	継続
						S58	H23					

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
都計 ー6	土地区画整理事業 (うち住宅市街地基礎整備事業)	高田南土地区画整理事業	町	長与町	A=49.8ha (A=49.8ha) 建物移転257戸 (21戸) 宅地造成323,100m2 (0m2) 道路築造18,391m (860m) 公園、緑地18,251m2 (0m2)	S58 (H9)	H20 (H20)	再評価後 5年経過 (2年経過)	69 (33)	継続	継続	継続
都計 ー7	公園整備事業	西海橋公園	県	佐世保市 西海市	総合公園 計画決定面積 46.0ha 既開設面積 30.5ha (芝生広場、アスレチック広場、ソフトボール場、添架歩道、ウォークデッキ等) 現在、平成17年度に供用開始した新西海橋の周辺整備を行っている。	S31	H27	再評価後 5年経過	80	継続	継続	継続
都計 ー8	都市公園事業	百花台公園	県	島原市 雲仙市	広域公園 計画決定面積 48.4ha 既開設面積 26.8ha (大芝生広場、遊具広場、多目的広場、ソフトボール場、テニスコート等) 現在、平成12年度に区域拡張を行った16.5haの整備を実施している。	S55	H28	再評価後 5年経過	80	継続	継続	継続

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
道建 ー1	道路改築事業 ／国道324号 出島バイパス	長崎市	延長 4.8km W=13(19.5) m	H4	H15	467	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
道建 ー2	道路改築事業 ／国道384号 打折バイパス	五島市	延長 3.9km W=6(10.0)m	H3	H15	79	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
河川 ー1	統合河川整備事業 ／小森川	佐世保市	L=3,365m 河床掘削、護岸 工、橋梁架替え、 堰改築等	S42	H15	32.51	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・河川事業の実施にあたっては、引き続き自然環境に配慮していく。
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費		
				着工	完了			
河川 ー2	広域基幹河川改修 事業 ／幡鉾川	壱岐市	L＝5,640m 河床掘削、護岸 工、橋梁架替え、 堰改築等	H4	H15	89.72	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針（原案）
								(評価結果の同種事業への反映等) ・河川事業の実施にあたっては、引き続き自然環境に配慮していく。
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
河川 ー3	宮崎生活貯水池建 設事業/宮崎ダム	長崎市 (旧三和町)	ゾーン型 アースダム 堤高:27.0m	H2	H15	86.60	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	対応方針（原案）
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり