

平成20年10月23日

担当課名	建設企画課
内線	3021～3022
直通電話	894-3021
担当者名	福田・中田

平成20年度 再評価及び事後評価対象事業の対応方針について

平成20年度再評価及び事後評価対象事業の対応方針について、公表します。（別添資料参照）

再評価対象40事業及び事後評価対象5事業の対応方針について、長崎県公共事業評価監視委員会の意見を踏まえ、再評価対象事業のうち37事業の継続、3事業の見直し継続、事後評価対象5事業を全て原案どおりと決定しました。

見直し継続：広域漁港整備事業（荒川地区）（県）
漁港環境整備事業（長崎漁港）（県）
久山港改修事業（久山地区）（県）

（参考）長崎県公共事業評価監視委員会の開催状況

第1回委員会（平成20年6月27日開催）

再評価対象事業の説明及び審議、現地調査箇所の選定

第2回委員会（平成20年7月28日、29日開催）

現地調査、再評価詳細審議事業の選定

第3回委員会（平成20年8月28日開催）

再評価詳細審議事業の審議、事後評価対象事業の説明・審議

知事へ意見書提出（平成20年9月8日）

問い合わせ先（事業担当者一覧）

水産部	水産基盤計画課	前田、中田	内線 2851～2855
農林部	林務課	久保、徳永	内線 2986～2987
環境部	水環境対策課	木下	内線 2661～2666
土木部	道路建設課	藤田、大塚	内線 3041～3046
	港湾課	林田、溝越	内線 3051～3056
	河川課	野口、鈴田、古賀	内線 3081～3088
	砂防課	川内、山口	内線 3076～3080
	都市計画課	井手、田坂	内線 3031～3036

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	工期						
					着工	完了					
水産部											
水産基盤計画課											
水計-1	広域漁港整備事業(一般)	荒川地区(荒川漁港)	県	五島市玉之浦町	H14	H21	漁業情勢の急激な変化による計画の見直し	81	見直し継続	見直し継続	見直し継続
水計-2	漁業集落環境整備事業	神の浦漁港	市	佐世保市宇久町	H10	H21	再評価後5年経過	93	継続	継続	継続
水計-3	漁港環境整備事業	長崎漁港	県	長崎市	S63	H21	再評価後5年経過	85.4	見直し継続	見直し継続	見直し継続
農林部											
林務課											
林務-1	森林整備事業	森林管理道永尾小樽線	町	波佐見町	H10	H22	再評価後5年経過	75	継続	継続	継続
環境部											
水環境対策課											
水対-1	公共下水道事業	西海市特定環境保全公共下水道事業(大串処理区)	市	西海市	H11	H28	事業採択後10年経過	47.3	継続	継続	継続
水対-2	公共下水道事業	雲仙市特定環境保全公共下水道事業(吾妻処理区)	市	雲仙市	H11	H26	事業採択後10年経過	70.0	継続	継続	継続
水対-3	公共下水道事業	小値賀町特定環境保全公共下水道事業(笛吹処理区)	町	小値賀町	H11	H27	事業採択後10年経過	93	継続	継続	継続

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	工期						
					着工	完了					
土木部											
港湾課											
港湾-1	久山港改修事業	久山地区国内物流ターミナル整備	県	諫早市	H6	H23	再評価後5年経過	88	見直し継続	見直し継続	見直し継続
港湾-2	比田勝港改修事業	比田勝地区複合一貫輸送ターミナル整備	県	対馬市	H11	H23	事業採択後10年経過	42.8	継続	継続	継続
港湾-3	福島港海岸保全事業	護岸整備	県	松浦市	H11	H26	事業採択後10年経過	28	継続	継続	継続
河川課											
河川-1	都市基幹河川改修事業	中島川	県	長崎市	S63	H24	再評価後5年経過	83.7	継続	継続	継続
河川-2	総合流域防災事業	山田川	県	雲仙市	H15	H25	再評価後5年経過	23.6	継続	継続	継続
河川-3	総合流域防災事業	大明寺川	県	西海市	S55	H24	再評価後5年経過	81.4	継続	継続	継続
河川-4	総合流域防災事業	仁反田川	県	諫早市	S58	H25	再評価後5年経過	60.3	継続	継続	継続
河川-5	総合流域防災事業	江川	県	長崎市	H3	H28	再評価後5年経過	52.5	継続	継続	継続
河川-6	総合流域防災事業	三重川	県	長崎市	S57	H26	再評価後5年経過	73.8	継続	継続	継続
河川-7	総合流域防災事業	高田川	県	長与町	H5	H27	再評価後5年経過	75.7	継続	継続	継続
河川-8	総合流域防災事業	鹿尾川	県	長崎市	S49	H29	再評価後5年経過	78.1	継続	継続	継続
河川-9	総合流域防災事業	佐々川	県	佐世保市 佐々町	S36	H23	再評価後5年経過	90.0	継続	継続	継続

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	工期						
					着工	完了					
河川-10	総合流域防災事業	日野川	県	佐世保市	H3	H27	再評価後5年経過	76.4	継続	継続	継続
河川-11	総合流域防災事業	日宇川	県	佐世保市	S43	H30	再評価後5年経過	55.6	継続	継続	継続
河川-12	総合流域防災事業	佐世保川	県	佐世保市	S43	H21	再評価後5年経過	93.9	継続	継続	継続
河川-13	総合流域防災事業	古田川	県	平戸市	S57	H22	再評価後5年経過	89.5	継続	継続	継続
河川-14	総合流域防災事業	田川	県	対馬市	H14	H25	再評価後5年経過	43.0	継続	継続	継続
河川-15	都市基盤河川改修事業	江川川	市	長崎市	S56	H30	再評価後5年経過	69.6	継続	継続	継続
砂防課											
砂防-1	地すべり対策事業	白井岳地区	県	松浦市	S57	H25	再評価後5年経過	74.8	継続	継続	継続
砂防-2	地すべり対策事業	腰差地区	県	松浦市	H1	H34	再評価後5年経過	46.5	継続	継続	継続
砂防-3	地すべり対策事業	里地区	県	松浦市	S56	H25	再評価後5年経過	73.8	継続	継続	継続
砂防-4	地すべり対策事業	高野地区	県	松浦市	S62	H23	再評価後5年経過	83.8	継続	継続	継続
砂防-5	地すべり対策事業	飛島地区	県	松浦市	S61	H22	再評価後5年経過	90.2	継続	継続	継続
砂防-6	地すべり対策事業	大屋地区	県	鹿町町	S48	H24	再評価後5年経過	92.5	継続	継続	継続
砂防-7	地すべり対策事業	香焼地区	県	長崎市	H11	H21	事業採択後10年経過	83.8	継続	継続	継続

平成20年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画						再評価の理由	進捗率(%)	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	工期						
					着工	完了					
都市計画課											
都計-1	街路事業	破籠井鷲崎線	県	諫早市	H1	H21	再評価後5年経過	90.0	継続	継続	継続
都計-2	街路事業	相浦棚方線	県	佐世保市	S48	H23	再評価後5年経過	98	継続	継続	継続
都計-3	街路事業	神浦山手線	県	佐世保市	H6	H21	再評価後5年経過	66	継続	継続	継続
都計-4	街路事業	小ヶ倉蛭茶屋線	市	長崎市	S63	H21	再評価後5年経過	93	継続	継続	継続
都計-5	街路事業	出島・南山手地区	市	長崎市	S58	H23	再評価後5年経過	58	継続	継続	継続
都計-6	土地区画整理事業(うち住宅市街地盤整備事業)	高田南土地区画整理事業	町	長与町	S58(H9)	H29(H27)	再評価後5年経過(2年経過)	69(33)	継続	継続	継続
都計-7	公園整備事業	西海橋公園	県	佐世保市 西海市	S31	H27	再評価後5年経過	80	継続	継続	継続
都計-8	都市公園事業	百花台公園	県	島原市 雲仙市	S55	H28	再評価後5年経過	80	継続	継続	継続

平成20年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画					事後評価理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期				事業費 (億円)
				着工	完了			
道建 - 1	道路改築事業 / 国道324号 出島バイパス	長崎市	延長 4.8 km W = 13 (19.5) m	H4	H15	467	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	
							対応方針(原案)	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める。	
対応方針の決定								
・原案どおり								
道建 - 2	道路改築事業 / 国道384号 打折バイパス	五島市	延長 3.9 km W = 6 (10.0)m	H3	H15	79	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	
							対応方針(原案)	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める。	
対応方針の決定								
・原案どおり								
河川 - 1	統合河川整備事 業 / 小森川	佐世保市	L = 3,365 m 河床掘削、護岸 工、橋梁架替え、 堰改築等	S4.2	H15	32.51	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	
							対応方針(原案)	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・河川事業の実施にあたっては、引き 続き自然環境に配慮していく。	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める。	
対応方針の決定								
・原案どおり								
河川 - 2	広域基幹河川改 修事業 / 幡鉾川	壱岐市	L = 5,640 m 河床掘削、護岸 工、橋梁架替え、 堰改築等	H4	H15	89.72	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	
							対応方針(原案)	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・河川事業の実施にあたっては、引き 続き自然環境に配慮していく。	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める。	
対応方針の決定								
・原案どおり								
河川 - 3	宮崎生活貯水池 建設事業/宮崎 ダム	長崎市 (旧三和 町)	ゾーン型 アースダム 堤高:27.0m	H2	H15	86.60	再評価実施、 事業費10億円 以上、 事業完了後 5年事業	
							対応方針(原案)	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める。	
対応方針の決定								
・原案どおり								