

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	進捗率 （ % ）	対応方針 （ 原案 ）	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工						完了
						上段：当初 下段：変更						
水産部												
漁港漁場課												
漁港 ー1	広域漁港整備事業 （特定）	芦辺地区 （芦辺漁港）	県	壱岐市	<瀬戸地区> 瀬戸防波堤(A)(改良) 110m 内防波堤(I)(改良) 70m 内防波堤(G)(改良) 90m 9,500m2 -2m泊地 4,750m3 4,000m2 -7m航路 8,000m3 -5m岸壁(補修) 104m -6m岸壁(改良) 100m -3m岸壁 70m 浮桟橋(Ⅰ) 1基 浮桟橋(Ⅳ)(移設) 1基 -3m岸壁(C)(改良) 50m -3m岸壁(G)(改良) 210m 瀬戸物揚場(改良) 100m -3m岸壁(H)(改良) 122m 突堤(D)(改良) 50m 突堤(E)(改良) 50m 船揚場(改良) 60m <芦辺地区> 内防波堤(K) 50m 内防波堤(B)(改良) 80m 内防波堤(C)(改良) 80m 内防波堤(L)(改良) 40m 護岸(I)(改良) 150m -2m物揚場(改良) 80m 浮桟橋(Ⅲ) 1基 -2m物揚場(改良) 240m	H14	H23	再評価後 5年経過	48.4	継続	継続	継続
						H14	H23					

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
漁港 一2	広域漁港整備事業 (特定)	奈良尾地区 (奈良尾漁港)	県	新上五島町	<奈良尾地区> 内防波堤(A) 15m 内防波堤(B) 15m 浮桟橋(D) 1基 用地(舗装) 2,050㎡ <小奈良尾地区> 防波堤(改良) 105m 内防波堤(C) 90m 沖防波堤(改良) 300m 浮桟橋(B)(改良) 1基 浮桟橋(C) 1基 -5m岸壁(改良) 50m 道路(A)改良 792m 道路(C)補修 180m <福見地区> 内防波堤 100m -2m泊地 1,430㎡	H14	H23	再評価後 5年経過	65.0	継続	継続	継続
						H14	H23					

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 （ % ）	対応方針 （ 原 案 ）	評価監視 委員会 の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
漁港 一3	地域水産物供給基 盤整備事業 （特定）	万葉地区 塩水漁港 波砂間漁港 貝津漁港 嵯峨島漁港 貝津漁場	市	五島市	（塩水漁港） 沖防波堤 85m→50m 西防波堤 20m 導流堤 95m -1m泊地 300㎡ -2m泊地 500㎡ -3.5m航路 5,000㎡ 船揚場 30m 用地水面（-4m） 4,000㎡ 用地（舗装） 0㎡→2,049㎡ （波砂間漁港） 内防波堤 18m→廃止 -3m航路 1,600㎡ 道路 110m→廃止 用地水面（-4m） 6,000㎡→3,300㎡ 用地護岸 80m→廃止 用地 1,500㎡→廃止 （貝津漁港） 西防波堤 60m 西防波堤（改良） 220m 内防波堤 25m -1m航路 5,100㎡→廃止 浮棧橋 1基 船揚場 30m→廃止 （嵯峨島漁港） 外防波堤（改良） 165m -3m泊地 1,700㎡→廃止 -2m泊地 1,900㎡ 突堤 60m -2m物揚場 50m 浮棧橋 1基 道路 570m 用地 6,000㎡ 用地護岸 80m （貝津漁場） 増殖施設 0.8ha	H14	H22	漁業情勢の急 激な変化によ る計画の見直 し	96.1	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H14	H22					

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
農林部												
農村整備課												
農整 ー1	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	飯盛南部地区	県	諫早市	受益面積 A=182ha 区画整理 A=181ha 畑地かんがい A=132ha	H11 H11	H22 H22	事業採択後 10年経過	90	継続	継続	継続
農整 ー2	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	大苑地区	県	南島原市	受益面積 A=39ha 区画整理 A=34ha 畑地かんがい A=28ha	H11 H11	H19 H23	再評価後 5年経過	87	継続	継続	継続
農整 ー3	地すべり対策事業	野母崎木場地区	県	長崎市	水路工L=592m 集水井工n=8基 水抜ホーリング工N=156孔 杭打工N=255本	S59 S59	H18 H22	再評価後 5年経過	97	継続	継続	継続
林務課												
林務 ー1	森林整備事業	森林基幹道 西彼杵半島線	県	長崎市 西海市	延長 40,800m 幅員 5.0～7.0m 利用区域森林面積 4,267ha	H7 H7	H26 H26	再評価後 5年経過	86	継続	継続	継続
林務 ー2	森林整備事業	森林管理道 権現線	市	長崎市	延長 3,550m 幅員 4.0m 利用区域森林面積 106a	H11 H11	H22 H28	再評価後 5年経過	63	継続	継続	継続
林務 ー3	平山地区地すべり 防止事業	地すべり防止施設	県	佐世保市	ずい道工2,543.5m、集水井工33基、杭打工121本(2145.4m)、浸透 防止工12.6ha、排土工250,400㎡	S38 S38	H19 H26	再評価後 5年経過	91	継続	継続	継続
環境部												
水環境対策課												
水対 ー1	公共下水道事業	五島市公共下水道 事業(福江処理区)	市	五島市	計画区域 約591ha 計画人口 17,000人 計画汚水量(日最大) 9,300㎡/日	H17 H17	H46 H54	事業採択後 5年未着手	0.0	継続	継続	継続

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
土木部												
都市計画課												
都市 －1	土地区画整理事業	東長崎平間・東地区 土地区画整理事業	市	長崎市	施行面積：58.8ha 建物移転：348戸 宅地整地：215,000m2 道路：18,430m	H12 H12	H23 H23	事業採択後 10年経過	22	継続	継続	継続
都市 －2	土地区画整理事業	諫早南部第1土地区 画整理事業	市	諫早市	施行面積：7.5ha 建物移転：231戸 宅地整地：51,455m2 道路：2,532m	H7 H7	H20 H23	再評価後 5年経過	96	継続	継続	継続
港湾課												
港湾 －1	厳原港改修事業	厳原地区 臨港道路整備	県	対馬市	道路(A) 240m 道路(B) 820m 道路(C) 340m	H7 H7	H20 H24	再評価後 5年経過	49	継続	継続	継続
港湾 －2	調川港海岸保全事業	護岸整備	県	松浦市	護岸(改良) 978m	H12 H12	H17 H22	事業採択後 10年経過	86	継続	継続	継続
港湾 －3	神代港海岸保全事業	護岸整備	県	雲仙市	護岸(改良) 550m	H12 H12	H19 H22	事業採択後 10年経過	74	継続	継続	継続
河川課												
河川 －1	広域河川改修事業	郡川	県	大村市	改修延長 L＝8, 970m 河道拡幅、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H9 H9	H28 H35	再評価後 5年経過	13.8	継続	継続	継続
河川 －2	総合流域防災事業	中山西川	県	諫早市	改修延長 L＝1, 600m 河道拡幅、築堤、護岸整備、橋梁架替等	H2 H2	H22 H27	再評価後 5年経過	84.8	継続	継続	継続
河川 －3	総合流域防災事業	鰐川	県	五島市	改修延長 L＝950m 河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等	H15 H15	H21 H26	再評価後 5年経過	40.0	継続	継続	継続
河川 －4	総合防災流域事業	町谷川	市	壱岐市	改修延長 L＝2, 516m 河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等	H12 H12	H25 H29	事業採択後 10年経過	55.0	継続	継続	継続

平成21年度 再評価対象事業一覧表

整理 番号	事業計画							再評価の 理由	進捗率 (%)	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工 期						
						着工	完了					
砂防課												
砂防 －１	地すべり対策事業	猪渡谷南	県	平戸市	集水井工 2基 集水ボーリング工 27本 排水ボーリング工 2本 横ボーリング工 192本 杭工 329本 アンカー工 40本	H7	H21	再評価後 5年経過	57.9	継続	継続	継続
						H7	H26					
砂防 －２	地すべり対策事業	寄船	県	西海市	集水井工 N=4基 排水ボーリング工 N=4本 集水ボーリング工 N=62本 横ボーリング工 N=42本 杭工 N=172本	H7	H17	再評価後 5年経過	68.4	継続	継続	継続
						H7	H22					
住宅課												
住宅 －１	住宅市街地 総合整備事業	十善寺地区	市	長崎市	道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等	H7	H19	再評価後 5年経過	64	継続	継続	継続
						H7	H26					
住宅 －２	住宅市街地 総合整備事業	北大浦地区	市	長崎市	道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等	H12	H21	事業採択後 10年経過	22	継続	継続	継続
						H12	H26					
住宅 －３	住宅市街地 総合整備事業	南大浦地区	市	長崎市	道路・公園の整備、共同住宅の建設、老朽住宅の除却等	H12	H21	事業採択後 10年経過	28	継続	継続	継続
						H12	H26					

平成21年度 事後評価対象事業の対応方針(案)一覧表

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
都計 - 1	街路事業 ／長池三会線	島原市	延長 L=1.31km 幅員 W=12m～18m	H3	H16	25.8	再評価実施、 事業費 10億円以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 - 1	松浦港改修事業	松浦市	防波堤(北) 90m 防波堤(内) 50m 泊地(-3m) 2,910m ³ 物揚場(-3m)(A) 90m 物揚場(-3m)(B) 170m 物揚場(-3m)(C) 30m 浮桟橋 1基 道路(A) 6m×163.8m	S63	H16	26.5	再評価実施、 事業費 10億円以上、 事業完了後 5年事業	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 - 2	有川港改修事業	新上五島町	防波堤(B)76.2m 泊地(-6.0m)(防波堤撤 去)150m 泊地(-6.0m)340m ² 岸壁(-6.0m)135m 浮桟橋(A)(移設)1基 浮桟橋D)1基 道路(B)6m*800m ふ頭用地	H4	H16	43.0	再評価実施、 事業費 10億円以上、 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり

整理番号	事業計画						事後評価理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
河川 - 1	統合河川整備事業 / 今村川	諫早市 大村市	今村川 L=2,780m 真崎川 L=2,040m 河道拡幅、築堤、護岸 整備、橋梁架替、堰改築	H1	H16	50.50	再評価実施、 事業費 10億円以上、 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり
河川 - 2	小佐々川総合開発 事業 / つづらダム	佐世保市(旧 小佐々町)	重力式コンクリートダム 堤高:21.6m	H2	H15	54.80	再評価実施、 事業費 10億円以上、 事業完了後 5年	対応方針(原案) (評価結果の同種事業への反映等) ・特になし 委員会の意見 ・原案どおり認める。 対応方針の決定 ・原案どおり