

<別記 15>

平成22年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
農林部												
農村整備課												
農整-1	畑地帯総合整備事業(担い手育成型)	原尾	県	南島原市	受益面積 A=77ha 区画整理 A=75ha 畑地かんがい A=58ha	H12 H12	H20 H25	83	再評価後5年経過	継続	継続	継続
農整-2	地すべり対策事業	矢竹	県	南島原市	排水路工 L=440m 水抜ボーリング N=32孔 杭打工 N=60本	H11 H11	H20 H23	89	再評価後5年経過	継続	継続	継続
森林整備室												
林務-1	森林整備事業	森林管理道上五島縦貫線	県	新上五島町	延長 10,740m 幅員 4.0~5.0m 利用区域面積 792ha	H12 H12	H26 H26	44	再評価後5年経過	継続	継続	継続

平成22年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						事業 進捗率 (%)	再評価の 理由	対応方針 (原案)	評価監視 委員会の 意見	対応方針 の決定	
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工						完了
上段：当初 下段：変更												
環境部												
水環境対策課												
水対 -1	公共下水道事業	諫早市公共下水道事業 諫早市特定環境保全公 共下水道事業	市	諫早市	<汚水> 計画区域 1,886ha 計画人口 87,600人 計画汚水量(日最大) 56,321m ³ /日	S57	H32	65.0	社会情勢の変 化 (全体計画及び 事業計画の見 直しにより新た な処理区に着 手)	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
					<雨水> 計画区域 1,243ha							
水対 -2	公共下水道事業	雲仙市特定環境保全公 共下水道事業(瑞穂処理 区)	市	雲仙市	<汚水> 計画区域 1,849ha 計画人口 57,200人 計画汚水量(日最大) 34,344m ³ /日	S57	H42	69.7	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
					<雨水> 計画区域 1,206ha							
水対 -3	公共下水道事業	佐々町公共下水道事業 (佐々処理区)	町	佐々町	<汚水> 計画区域 362.20ha 計画人口 13,000人 計画汚水量(日最大) 7,800m ³ /日	H3	H22	91.0	再評価後 10年経過	継続	継続	継続
					<雨水> 計画区域 234.60ha	H3	H30					

<別記 15>

平成22年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初 下段：変更	工期						
						着工	完了					
土木部												
都市計画課												
都計-1	街路事業	滑石町線 (横道工区)	県	長崎市	延長L=580m 幅員W=30m	H13 H13	H18 H23	84	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
都計-2	街路事業 (連続立体交差)	JR長崎本線	県	長崎市	連続立体交差 L=2.5km	H13 H13	H33 H32	2	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
都計-3	土地区画整理事業	西ノ原地区土地区画整理事業	町	波佐見町	区域面積 A=16.6ha 建物移転 N=133戸 宅地造成 A=11.4ha 道路築造 L=3,971.8m 公園・緑地 A=0.7ha	H8 H8	H27 H27	16.5	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
都計-4	土地区画整理事業	時津中央第2土地区画整理事業	町	時津町	施行面積:20.3ha 建物移転:301戸 宅地整地:139,173㎡ 道路:6,860m	H13 H13	H25 H27	3	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般国道206号道路改良工事小迎バイパス	県	西海市	延長=6,100m 幅員=7.0(10.5)m	H13 H13	H22 H24	87	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
道路維持課												
道維-1	道路改築事業	市道赤島線	市	対馬市	L=2.78km W=5.5(7.0)m 改良 L=2,720m 橋梁 L=60m 舗装 L=2,780m	H13 H13	H22 H26	61	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続

<別記 15>

平成22年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初 下段：変更	工期						
						着工	完了					
港湾課												
港湾-1	比田勝港改修事業	比田勝地区 小型船だまり整備	県	対馬市	航路(-3.0m)168m2 泊地(-3.0m)300m2 物揚場(-3.0m)237m 物揚場(-3.0m)(A)110m 船揚場20m 道路(E)15m	S55 S55	H19 H23	97	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-2	富江港改修事業	富江地区 離島ターミナル整備	県	五島市	航路泊地(-5.5m)94,800m2 防波堤150m 岸壁(-5.5m)200m 道路(1)325m	H8 H8	H19 H24	79	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-3	松浦港廃棄物海面処分場整備事業	廃棄物埋立護岸	県	松浦市	廃棄物埋立護岸 L=430m	H13 H13	H16 H24	86	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
港湾-4	長崎港海岸保全事業	護岸整備	県	長崎市	(小ヶ倉・毛井首地区) 護岸(改良) 1,100m	(H13) H18 (H13) H18	H28 H28	32	事業採択後 10年経過 (同港他地区事業採 択から10年経過)	継続	継続	継続
港湾-5	面高港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) 951m	H8 H8	H25 H32	35	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-6	古江港海岸保全事業	護岸整備	県	平戸市	護岸(改良) 1,192m 護岸(改良)(2) 300m	H8 H8	H22 H23	80	再評価後 5年経過	継続	継続	継続

平成22年度 再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初 下段：変更	工期						
						着工	完了					
河川課												
河川-1	総合流域防災事業	須川川	県	南島原市	改修延長 L=900m 河道拡幅、護岸整備、橋梁架替等	S53 S53	H36 H36	56.8	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-2	総合流域防災事業	牟田川	県	五島市	改修延長 L=4,090m 河道拡幅、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H3 H3	H25 H27	78.8	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-3	総合流域防災事業	佐護川	県	対馬市	改修延長 L=3,450m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S59 S59	H25 H28	76.9	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
河川-4	都市基盤 河川改修事業	大井手川	市	長崎市	改修延長 L=2,150m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H13 H13	H23 H30	6.6	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
砂防課												
砂防-1	地すべり対策事業	大野	県	佐世保市	集水井工 19基 集水ホーリング工 279本 排水ホーリング工 19本 横ホーリング工 27本	H8 H8	H28 H28	48	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
住宅課												
住宅-1	住宅市街地基盤整備事業(諫早西部団地)	堀の内西栄田線	市	諫早市	L=1240m W=12.5~16m	H13 H13	H25 H25	17	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
住宅-2	住宅市街地基盤整備事業(中川鳴滝地区)	市道中川鳴滝3号線	市	長崎市	L=1,200m W=10~12m	H13 H13	H22 H27	17.5	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続

平成22年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画					事後評価理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期				事業費 (億円)
				着工	完了			
都計 - 1	街路事業 / 波佐見縦貫線	波佐見町	延長 L=1.35km 幅員 W=16m	H7	H17	25.50	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
都計 - 2	街路事業 / 大手折橋線	島原市	延長 L = 0.76km 幅員 W = 16m	H4	H17	37.22	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
道建 - 1	道路改築事業 / 国道202号江上バイ パス	西海市・ 佐世保市	延長4.7km W = 7.0(10.5)m	H3	H17	317	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり

平成22年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画					事後評価理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期				事業費 (億円)
				着工	完了			
道建 - 2	道路改築事業 / 主要地方道長崎南環 状線 女神大橋	長崎市	延長4.0km W = 13.0(25.0)m	H3	H17	847	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 - 1	小長井港改修事業 (井崎地区)	諫早市	航路(-2.0m) 20,000m ³ 泊地(-2.0m) 30,436m ³ 内防波堤 30m 内防波堤 79.3m 護岸(防波) 76m 護岸(防波) 34m 物揚場(-2.0m) 170m 船揚場 10m 道路(B) 435m	H3	H17	17.96	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 - 2	長崎港改修事業	長崎市	道路 1,317m	H6	H17	34.77	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり

平成22年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画					事後評価理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工期				事業費 (億円)
				着工	完了			
港湾 - 3	臼ノ浦港海岸高潮整備 事業	佐世保市	護岸(補強) 207m 護岸(改良) 125m	S61	H17	15.73	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
河川 - 1	小浦川総合開発事業 / 小浦ダム	対馬市	重力式コンクリートダム 堤高:28.5m	H2	H16	60.0	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり
砂防 - 1	池成地区地すべり対策 事業 / 地すべり防止施設	松浦市	隧道工 L=463m 集水ホ-リング N=137本 杭工 N=132本 集水井工 N=8基 横ホ-リング N=32本 水路工 L=525m	S47	H17	13	対応方針(原案)	
							再評価実施 全体事業費 10億円以上	(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
							事業完了後 5年	委員会の意見
								・原案どおり認める
								対応方針の決定
								・原案どおり

平成22年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画					事後評価 理由	対応方針(原案)	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期				事業費 (億円)
				着工	完了			
住宅 - 1	住宅市街地基盤整備 事業(もみじが丘団 地) / 山祇黒髪町線	佐世保市	延長 2.4km W = 8(10.0)m	H7	H17	41.50	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	
							(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし	
							委員会の意見	
							・原案どおり認める	
							対応方針の決定	
							・原案どおり	