

平成23年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
水産部												
漁港漁場課												
漁港-1	漁港関連道整備事業	有喜漁港	県	諫早市	道路L=962.7m	H8	H25	83.4	再評価後5年経過	継続	継続	継続
漁港-2	農山漁村地域整備交付金(地域水産物供給基盤整備(一般))事業	式見地区(式見漁港)	県	長崎市	沖防波堤L=115.5m、防波堤(改良)L=153m 護岸(改良)L=81.5m 導流堤(改良)L=100m	H13	H22	64.4	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-3	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	神崎地区(神崎漁港)	市	佐世保市 小佐々町	防波堤L=80m、泊地A=8,700m ² 、航路A=8,500m ² -3m岸壁L=480m 道路L=550m 用地(A)=10,800m ²	H13	H22	90.4	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-4	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備(一般))	早福地区(早福漁港)	市	平戸市	防波堤L=50m、防波堤(改良)L=120m、泊地 A=500m ² 岸壁 L=70m、浮桟橋 1基、浮体式係船岸L=48m 用地(水面)A=1,600m ² 道路(効果促進)L=135m	H13	H21	76.6	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-5	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	獅子地区(獅子漁港)(獅子漁場)	市	平戸市	防波堤(改良)L=270m、防波堤L=70m 浮桟橋1基 魚礁A=14ha	H13	H22	77.0	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-6	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	深江地区(深江漁港)(深江漁場)	市	南島原市	防波堤L=70m、護岸L=237m、泊地A=8,000m ² 物揚場L=145m、船揚場L=30m、浮桟橋1基 道路(A)L=360m 用地A=6,000m ² 養殖場A=3.05ha	H13	H22	84.6	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-7	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	厳原東地区(内院漁港)(安神漁港)(久和漁港)(安神漁場)	市	対馬市	A防波堤L=170m、-3m泊地A=400m ² -3m岸壁 L=100m、-2m物揚場(改良) L=72m 道路 L=170m 用地 A=4,420m ² 魚礁設置 A=21.47ha	H13	H22	57.0	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-8	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	上県西地区(佐護湊漁港)(越高漁港)(女連漁港)(佐護湊漁場)	市	対馬市	防波堤L=60m、防波堤(改良)L=184m、護岸L=75m、泊地A=2,800m ² 物揚場(改良)L=50m、浮体式係船岸1式、船揚場L=12m 用地A=2,500m ² 道路L=296m 漁場V=6,548m ³	H13	H22	82.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
漁港-9	地域自主戦略交付金(地域水産物供給基盤整備事業(一般))	豊玉西地区(唐崎漁港)(小綱漁港)(豊玉西漁場)	市	対馬市	防波堤AL=250m、突堤L=25m、護岸FL=60m、導流堤L=20m -2.5m泊地BA=1,000m ² -3m岸壁(改良)L=35m、-2.5m物揚場BL=20m、浮桟橋1基 用地C=2,500m ² 、用地(舗装)A=4,694m ² 魚礁ブロック 92個 蓄養水域A=10,000m ²	H13	H22	42.7	事業採択後10年経過	継続	継続	継続

平成23年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
					上段：当初 下段：変更							
土木部												
都市計画課												
都計-1	街路事業	平瀬町干尽町線	県	佐世保市	延長 L=2370m 幅員 W=40m	H9	H24	79	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
						H9	H26					
都計-2	街路事業	富の原鬼橋線	市	大村市	延長 L=705m 幅員 W=16m	H9	H22	49	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
						H9	H26					
都計-3	都市公園事業	大村市総合運動公園	市	大村市	事業認可(第1期) A=9.6ha (全体計画 A=22.1ha) 多目的広場(ソフトボール 4面)、テニスコート 13 面 グラントゴルフ 16 ホール	H13	H19	39.1	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
						H13	H33					
都計追-1	土地区画整理事業	東長崎平間・東地区	市	長崎市	施行面積:58.8ha、建物移転:348戸 宅地面積:36.0ha、道路延長:18,390m 施行面積:30.0ha、建物移転:209戸 宅地面積:20.2ha、道路延長:9,770m	H12	H23	43.0	社会情勢の 変化	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
						H12	H28					
道路建設課												
道建-1	道路改築事業	一般国道251号道路改良 工事 愛野森山バイパス	県	雲仙市 諫早市	延長L=1,800m 幅員W=7.0(12.0)m	H19	H24	64	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
						H19	H25					
道路維持課												
道維-1	電線共同溝整備事業 (地域自主戦略交付金事業)	一般国道499号	県	長崎市 元船町～ 常盤町	L=590m W=19.5(34.5)m 電線共同溝 L=740m (一部片側設置)	H14	H19	46	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
						H14	H26					
道維-2	道路改築事業 (社会資本整備総合交付金事業)	新烏帽子岳線	佐世保市	佐世保市	延長 1.07km 幅員 6.0(10.0)m	H13	H25	54	事業採択後 10年経過	継続	継続	継続
						H13	H25					

平成23年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
港湾課												
港湾-1	長崎港改修事業	小ヶ倉柳地区 ターミナル再編事業	県	長崎市	岸壁(-10m)170m、岸壁(-7.5m)130m 道路600m ふ頭用地53,000㎡	H19 H19	H24 H25	63	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-2	厳原港改修事業	厳原地区 離島ターミナル整備	県	対馬市	内防波堤 60m、護岸(防波) 90m 岸壁(-7.5m)(2) 130m 道路(F) 700m ふ頭用地 229千㎡	H15 H15	H21 H25	89	事業採択後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-3	大島港改修事業	神ノ浦地区 小型船だまり整備	県	平戸市	防波堤 30m、道路(改良) 4×200m 物揚場(-3m)(突堤) 30m 防波堤(東) 55m、道路(改良) 4×240m 物揚場(-3m)(突堤) 30m	H13 H13	H17 H25	76	社会情勢の 変化	見直し 継続	見直し 継続	見直し 継続
港湾-4	川棚港改修事業	百津地区 臨港道路整備	県	川棚町	道路 1,008m 橋梁 1基	H8 H8	H21 H24	94	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-5	瀬川港改修事業	畑下地区 小型船だまり整備	県	西海市	防波堤 115m、護岸(防波) 156.5m、泊地(-2m) 200㎡ 物揚場(-3.0m) 65m、浮棧橋 1基 船揚場 10m、道路 100m	H8 H8	H21 H24	99	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-6	瀬川港海岸保全事業	護岸整備	県	西海市	護岸(改良) 650m	S62 S62	H25 H25	90	再評価後 5年経過	継続	継続	継続
港湾-7	口ノ津港海岸保全事業	護岸整備	県	南島原市	護岸(補強) 1,285m 樋門(改良) 1基 護岸(改良) 300m	S62 S62	H28 H28	88	再評価後 5年経過	継続	継続	継続

平成23年度 再評価対象事業一覧表

整理番号	事業計画							事業進捗率(%)	再評価の理由	対応方針(原案)	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要	工期						
						着工	完了					
上段：当初 下段：変更												
河川課												
河川-1	総合流域防災事業	時津川	県	時津町	改修延長 L=940m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	S63	H25	87.0	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						S63	H27					
河川-2	総合流域防災事業	長与川	県	長与町	改修延長 L=2,150m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H9	H26	72.7	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H9	H26					
河川-3	総合流域防災事業	江ノ浦川	県	諫早市	工事延長 L=2,290m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H8	H29	57.8	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H8	H32					
河川-4	総合流域防災事業	湯江川	県	島原市	改修延長 L=1,200m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H4	H23	40.2	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H4	H28					
河川-5	総合流域防災事業	川棚川	県	川棚町 波佐見町	改修延長 本川:L=15,990m 支川:L=8,300m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	S33	H28	98.4	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						S33	H28					
河川-6	総合流域防災事業	後の川	県	五島市	改修延長 L=1,080m 河道拡幅、河床掘削、築堤、護岸整備、橋梁架替、堰改築等	H14	H26	54.6	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
						H14	H29					
河川-7	総合流域防災事業	釣道川	県	新上五島町	改修延長 L=1,450m 河道拡幅、河床掘削、護岸整備、橋梁架替等	H4	H25	76.4	再評価後5年経過	継続	継続	継続
						H4	H29					
砂防課												
砂防-1	火山砂防事業	鳴見川(二)	県	長崎市	砂防堰堤 1基 取付護岸工 L=68.5m 管理用道路L=187.5m	H14	H17	33	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
						H14	H26					
砂防-2	通常砂防工事	河通川	県	西海市	砂防堰堤 2基 取付護岸工 L=36.5m 管理用道路 L=745m	H14	H22	87	事業採択後10年経過	継続	継続	継続
						H14	H24					

平成23年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画					事後評価 理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期				事業費 (億円)
				着工	完了			
都計 -1	街路事業 ／小ヶ倉蛭茶屋線 (田上工区)	長崎市	延長 L=1.03km 幅員 W=18m	H6	H18	100.00	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
道建 -1	道路改築事業 ／一般国道251号 田屋敷拡幅	島原市	延長 2.0km W= 6.5(16.0)m	H1	H18	51.70	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								
道建 -2	道路改築事業 ／一般国道382号 大久保バイパス	対馬市	L=1.90km W=6.0(10.0)m	H7	H18	32.53	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
・原案どおり								

平成23年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画					事後評価 理由		
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期				事業費 (億円)
				着工	完了			
道建 -3	道路改築事業 ／一般国道382号 畠ヶ浦拡幅	対馬市	L=1.08km W=6.0(10.0)m	H7	H18	12.41	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 -1	福島港改修事業 (福島地区)	松浦市	航路(-4.5m) 21,730m ² 泊地(-4.5m) 34,297m ² 防波堤(波除) 50m 岸壁(-4.5m) 260m 道路(c) 6×377m 埠頭用地 12,900m ²	S62	H18	19.46	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
港湾 -2	江迎港 廃棄物海面処分場整備 事業	佐世保市	埋立護岸 1,226m	H3	H18	76.2	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり

平成23年度 事後評価対象事業の対応方針一覧表

整理 番号	事業計画						事後評価 理由	
	事業名 施設名	事業箇所	事業概要	工 期		事業費 (億円)		
				着工	完了			
港湾 -3	田結港 海岸環境整備事業	諫早市	突堤 3基 人工海浜(養浜) 140,000m ³ 人工海浜(潜堤) 340m 護岸 784m 遊歩道 41,860m ² 植栽 18,700m ²	H3	H18	65.50	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
河川 -1	小規模河川改修事業 ／小野川	佐世保市	L=1,580m 築堤、掘削、護岸整備、水 門及び橋梁架替	S46	H18	49.66	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり
砂防 -1	曾根地区 地すべり対策事業 ／地すべり防止施設	新上五島町	横ボーリング N=196本 法面工 A=3,842m ² アンカー工 N=218本 杭打工 N=47本 水路工 L=410m	H1	H18	11.60	再評価実施 全体事業費 10億円以上 事業完了後 5年	対応方針(原案)
								(評価結果の同種事業への反映等) ・特になし
								委員会の意見
								・原案どおり認める。
								対応方針の決定
								・原案どおり