＜別記 15＞

平成20年度　再評価対象事業の対応方針一覧表

整理番号	事業計画							再評価の理由	進捗率（%）	対応方針（原案）	評価監視委員会の意見	対応方針の決定
	事業名	施設名	事業主体	事業箇所	事業概要 上段：当初　下段：変更	工期 着工	工期 完了					
土木部												
河川課												
河川－16	長崎水害緊急ダム事業	本河内ダム 西山ダム 浦上ダム 中尾ダム 雪浦第2ダム	県	長崎市 西海市	新設2ダム 改築3ダム	S58	H22	再評価後5年経過	80.7	見直し継続	見直し継続	見直し継続
					新設1ダム 改築3ダム	S58	H28					