<別記 6>

平成20年度 再評価対象事業一覧表

| _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------------|------------------------|------|------|----------------|-----|------|------|--------------|--------------|------|-------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------|------------|---------|------|-------------------|------------------|------|--|
| | | 事業計画 | | | | | | | | | 再評価の視点 | | | | | | | | | | | | | |
| 整3番 | 鲤 | 理 号 事業名 | 施設名 | 事業主体 | 事業箇所 | 事業概要 | I | 期 | 事業費 | 再評価の 理由 | 事業進捗の状況及び見込み | | | | | | | | 費用対効果分析 | | | コスト縮減 | 前回審議 | 対応方針 |
| | 号 | | | | | | 着工 | 完了 | (億円) | | 前年度迄 | 進捗率 | 用地進捗率 | H20年度 事業費 | H21年度 以降事業費 | | 社会経済 情勢の変化 | 地元等 の意向 | B / C | | 分析基礎の | 及び 代替案立案の | 年度 | (原案) |
| | | | | | | | 上段: | 当初 下 | 段:変更 | | (億円) | (%) | (%) | | (億円) | | | | 当初 | 現行 | 要因の変化 | 可能性の有無 | | <u>i </u> |
| 河 | וועד | 長崎水害緊急ダム事 | 本河内ダム西山ダム | | | 新設2ダム 改築3ダム | S58 | H22 | 775 | 再評価後 5年経過 | 500.6 86 | 00.7 | 040 | 2.80 | | 中島川広域河 川改修事業 | ・事業に伴う補償取水量 (水道)に増減なし | 特になし。 | 1.61 1 | 1.00 | | ·雪浦川は河川 改修対応へ | H15 | 見直し 継続 |
| | 16 | 業 | 浦上ダム 中尾ダム 雪浦第2ダム | 県 | 西海市 | 新設1ダム 改築3ダム | S58 | H28 | 620 | | | 80.7 | 94.9 | | | | ・浦上ダム周辺状況の変化 | | | 1.83 | 事業見直しによる 総費用の減 | | | |